

नगर निगम आगरा

नाला सफाई कार्य योजना वर्ष 2017

वार्ड- बुन्दूकटरा

एसएफआई- श्री कुलदीपक सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटर	गहराई अनुमा. ;फीट	आवश्यकता ;मानव दिवस	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला मटरेमल की धर्मशाला से पातीराम हलवाई की दुकान	2	400	1-1.5		26.03.2017	09.04.2017	पूर्ण
2	नाला लक्ष्मी मार्केट नन्दपुरा से श्री सुनील चित्तौड़ एमएलसी के मकान तक	2	1000	1-1.5		10.04.2017	24.04.2017	पूर्ण
3	नाला नगला भरती महादेव मन्दिर से जय दुर्गा स्वीट हाउस तक	10	1000	1		26.04.2017	14.05.2017	पूर्ण
4	नाला राजाराम की बगिया से राजपुर तक	73	1000	2		26.04.2017	25.05.2017	पूर्ण
5	नाला राजपुर से ज्ञानभारती	73	500	2		26.05.2017	10.06.2017	प्रगति पर
6	नाला वार्ड कार्या. से मधु नगर चौ. तक	16	600	1-2		01.05.2017	15.06.2017	प्रगति पर

7	नाला देवरीरोड ;भीमवाटिका से लेकर न.नि. सीमा पश्चि.साइड	16, 2, 4	3500	1-2		16.04.2017	30.06.2017	प्रगति पर
8	नाला सराय मलूक चन्द श्री अशोक बाल्मीक के घर से श्री गोकुल सिंह चाहर के होटल	4	500	1-2.5		16.06.2017	30.06.2017	
			8500					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- बुन्दूकटारा

एसएफआई- श्री कुलदीपक सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटर	गहराई अनुमा. ;फीट	आवश्यकता ;मानव दिवस	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला सराय मलूक चन्द नेहा काम्पलेक्स से सरस्वती विहार तक	10	500	1		11.05.2017	24.05.2017	पूर्ण
2	नाला 509	16	500	1		12.05.2017	12.05.2017	पूर्ण जेसीबी
3	नाला उर्खरा रोड ;देवरी रोड से हिमाचल कालोनी तक	16	1000	1		03.04.2017	03.04.2017	पूर्ण जेसीबी
4	नाला नेताजी स्कूल से भीम वाटिका देवरी रोड	40	1000	1-3		19.04.2017	22.04.2017	पूर्ण जेसीबी

5	नाला उखरा नहर	73	2000	1-5		04.05.2017	06.05.2017	पूर्ण जेसीबी
6	नाला नरोत्तम कुंज	39,40	400	1-3		18.05.2017	19.05.2017	पूर्ण जेसीबी
7	नाला सराय मलूक चन्द	4	500	1-3		11.05.2017	11.05.2017	पूर्ण जेसीबी
8	नाला दो कुआं	16	250	2-3		25.05.2017	30.05.2017	प्रगति पर
9	नाला देवरी रोड से बाल्मीक बस्ती मायापुरी रोड	2	700	1-1.5		01.05.2017	15.06.2017	प्रगति पर
10	नाला देवरी रोड भीम वाटिका से नगर निगम सीमा तक	2,4,16	3500	1-3	मशीन की उपलब्धता	29.04.2017	30.06.2017	प्रगतिजेसीबी चैनमशीन
11	नाला महादेव नगर से कहरई मोड़ शमसाबाद रोड	73	1000	1-2		11.06.2017	30.06.2017	
12	नाला राजपुर चुंगी	73	500	1-2		01.06.2017	15.06.2017	
13	नाला राजपुर से संगीतापुरम उखरा	73	1000	1-2		16.06.2017	30.06.2017	
			12850					

वार्ड- बुन्दूकटरा-वीआईपी

एसएफआई- श्री मनोज कुमार

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटर	गहराई अनुमा. ;फीट	आवश्यकता ;मानव दिवस	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
------	-------------	----------	---------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	--------------	------------

1	पोपा होदा से भारत वाच कं. तक दाहिनी तरफ	9	600	6-7	300	23.04.2017	26.04.2017	जेसीबी+मैनुअल
2	पोपा होदा से यादव प्रेस	42	600	6-8	800 अतिक्रमण हटने पर			जेसीबी मैनुअल
3	नाला राम सिंह हलवाई की दुकान से भारत वाच कं. तक	9	600	3-4	300	18.05.2017	29.05.2017	
4	नाला पथवारी बघेल कैमिस्ट से चरन सिंह हलवाई की दुकान	42, 9	450	4-5	300	20.05.2017	30.05.2017	
5	नाला अजीत नगर गेट से एल्लोरा गारमेन्ट तक	42	500	4-5	250	21.04.2017	30.04.2017	पूर्ण
6	अजीत नगरगेट से यादव प्रेस	42	500	1-1.5	250	02.05.2017	17.05.2017	पूर्ण
7	नाला भप्पे हलवाई की दूकान से श्री कुलदीप शर्मा के मकान	69	300	2-2.5	200	19.05.2017	29.05.2017	
8	नाला श्याम नगर सब्जी मण्डी से रसूलपुर चौक दोनो साइड	43	1200	3-4	400	05.05.2017	25.05.2017	प्रगति पर
9	नाला भप्पे हलवाई से सिंधी कालोनी तक	69	300	1,1.5	300	23.04.2017	28.04.2017	मैनुअल
			5050					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- बुन्दूकटरा-वीआईपी

एसएफआई- श्री मनोज कुमार

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटर	गहराई अनुमा. ;फीट	आवश्यकता ;मानव दिवस	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	मुस्तफा क्वाटर से बाल्मीक बस्ती नाला सम्प वैल	69	1700	4-12	200	24.03.2017	17.04.2017	पूर्ण चैन मशीन
2	नाला चावली ;कच्चाद्ध डिफेंस कालोनी से भगवान दास के मकान तक	51	400	4	150	20.04.2017	02.05.2017	पूर्ण
3	डीप ड्रेन गीता ज्ञान भारती स्कूल से डिफेंस कालोनी मंदिर तक दोनों साइड	29	300	4	200	19.05.2017	30.05.2017	
4	डीप ड्रेन डिफेंस कालोनी से मंदिर से सुहोल्ला तालाब तक दोनों साइड	29	800	4	200	20.05.2017	28.05.2017	

5	नाला कमाल खां से जगनेर रोड तक के दोनों तरफ के नालों की सफाई	43	1500	6	1200			जेसीबी+मैनुअल
6	नाला वर वाला न्यू ख्वासपुरा	43	800	6	300	15.05.2017	30.05.2017	
7	नाला रसूल ट्रांस फार्मर से कमाल खां तक	43	800	1.5	300	20.05.2017	30.05.2017	जेसीबी+मैनुअल
8	न्यू ख्वासपुरा बिलाल मस्जिद से टूटी पुलिया तक	43	1000	6	200	19.05.2017	30.05.2017	चैन मशीन छोटी
9	नाला सम्प वैल से मारकण्डे आश्रम तक	69	500	8	200	18.04.2017	22.04.2017	जेसीबी+मैनुअल
10	पुलिया होदा से नगला खेरिया तक	43	800	5-6	200	18.05.2017	02.06.2017	जेसीबी+मैनुअल
11	सोना नगर पुलिया की पटा हुआ एफसीआई बाउण्ड्री तक	42	800	6-7	1200	20.05.2017	10.06.2017	जेसीबी बड़ी
12	एफसीआई नाला खुले भाग की अंदर एफसीआई तक	42	1000	7-8	400		20.05.2017	पोकलेन चेन मशीन
			10400					

वार्ड- जमुनापार

एसएफआई- श्री डी के अग्रवाल

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटर	गहराई अनुमा. ;फीट	आवश्यकता ;मानव दिवस	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	राम बाग चौराहे से घासीराम पुलिया	27	200	3ण0	600	22.05.2017	02.06.2017	प्रगति पर
2	नाला स्टेशन रोड यमुना ब्रिज	27	500	2ण5	300	25.05.2017	05.06.2017	प्रगति पर
3	नाला मोतीमहल	17	150	2ण0		11.05.2017	13.05.2017	पूर्ण
4	नाला गौतम नगर ;दोनों साइडद्ध	17	400	2ण5		12.05.2017	16.05.2017	पूर्ण
5	नाला सीता नगर	58	450	3ण0		27.04.2017	30.04.2017	पूर्ण
6	नाला सुशील नगर	17	150	2ण0	200	03.05.2017	10.05.2017	पूर्ण
7	नाला बाल बिहार से बी ब्लाक	84	450	1ण0		01.06.2017	10.06.2017	
8	नाला श्याम बिहार कालोनी ;दोनों साइडद्ध	46	150	2ण0	300	10.06.2017	15.06.2017	
9	नाला टेडीबगिया 100 फुटा रोड अम्बेडकर पार्क ;दोनों साइडद्ध	24	200	2ण0		21.03.2017	30.03.2017	पूर्ण
10	नाला श्री नगर	46	200	3ण0		01.07.2017	03.07.2017	चैन मशीन
11	नाला विकास नगर	24	250	1ण5		01.04.2017	05.04.2017	पूर्ण
12	नाला बीब्लाक चौराहा से सी ब्लाक रायलस्कूल ;दोनो साइडद्ध	84	200	2ण0	400	11.06.2017	15.06.2017	

वार्ड- जमुनापार

एसएफआई- श्री डी के अग्रवाल

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटर	गहराई अनुमा. ;फीट	आवश्यकता ;मानव दिवस	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	घासीराम पुलिया स एत्माददौला तक	27	2000	3ण0		15.05.2017	20.05.2017	चेन मशीन प्रगति पर
2	नाला नुनिहाई लिंक रोड	58	1000	2ण5	400	01.06.2017	15.06.2017	
3	नाला नुनिहाई तिराहा से टाटा कम्पनी	58	500	2ण0	200	05.06.2017	15.06.2017	
4	नाला नुनिहाई तिराहा से हाजीपुर दोनों साइड	58	2000	1ण5	400	25.05.2017	04.06.2017	
5	नाला जाटव बस्ती से फेस-2	84	2000	1ण5	600	06.06.2017	25.06.2017	
6	नाला शाहदरा बाजार अण्डर ग्राउण्ड ;दोनों साइडद्ध	57	1000	4ण0	400	26.06.2017	05.07.2017	
7	नरायच सब्जीमण्डी ;दोनों साइडद्ध	46	500	2ण0		20.05.2017	03.05.2017	पूर्ण
8	नाला नरायच सती नगर ;दोनों साइडद्ध	46	2000	3ण0	700	25.05.2017	15.06.2017	प्रगति पर

9	नाला चन्दन नगर नरायच	46	400	3ण0	300	16.06.2017	20.06.2017	
10	नाला अरोडा पेट्रोल पम्प हाथरस रोड	24	300	3ण0		21.06.2017	24.06.2017	चैन मशीन
11	नाला प्रकाश नगर ;मदर लाडली स्कूलद्ध	57	1000	6ण0		21.05.2017	24.05.2017	पूर्ण
12	नाला महावीर नगर ;दोनों साइडद्ध	46	1000	3ण0				
13	नाला कालिन्दी विहार	46	1000	2ण0	एडीए			
14	जलेसर रोड दोनों साइड	24	2000	1		27.03.2017	05.04.2017	पूर्ण जेसीबी
15	टी वी टावर रोड	58	700	1		03.06.2017	08.06.2017	चैन मशीन
16	मरघट रोड	58	500	1		21.05.2017	21.05.2017	पूर्ण
17	राम बाग चौराहे से अप्सरा पुलिया	58	2000	1		09.06.2017	15.06.2017	प्रगति पर
18	बजरंग नगर	24	1000	1		16.06.2017	20.06.2017	चैन मशीन
19	खटीक बस्ती शाहदरा	57	7000	2		01.06.2017	03.06.2017	जेसीबी
20	सैयद से हलवाई बी ब्लाक चौराहा दोनों साइड	84	1500	5		15.06.2017	25.06.2017	पूर्ण
21	रामबाग चौराहे से घासीराम पुलिया दोनों साइड	58	2000	5				
22	नगला रामबल	46	1000	4		04.06.2017	09.06.2017	जेसीबी

23	हनुमान नगर पुलिया से नगला बालचन्द दोनों साइड	27	2000	4		26.06.2017	30.06.2017	चैन मशीन
24	हाथरस रोड	37	500	0		29.06.2017	25.06.2017	चैन मशीन
			34900					

वार्ड- लोहामण्डी-1

एसएफआई- श्री राजीव यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला प्रताप नगर ए, बी ब्लॉक	88	700	4	225	18.05.2017	24.05.2017	पूर्ण
2	नाला पुनियापाड़ा नया बांस से जोशियान तक	77	400	0.5-0.6	200	01.06.2017	16.06.2017	
3	नाला राजामण्डी अण्डर ग्राउण्ड	63	100	6-7	100	21.05.2017	31.05.2017	सीवर जेटिंग कार्य जारी
4	नाला बल्देवगंज	77	200	4-5	100	01.06.2017	10.06.2017	
5	नाला माथुर वैश्य धर्मशाला के पीछे पंचकुईयां	60	300	4	225	11.06.2017	17.06.2017	
6	नाला कंसगेट	63	200	4	150	18.06.2017	23.06.2017	
			1900					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- लोहामण्डी-1

एसएफआई- श्री राजीव यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला अहीरपाड़ा	63	150	3	100	26.05.2017	04.06.2017	मशीन द्वारा कार्य जारी
2	कार्यालय वाला नाला	6	120	2		20.04.2017	28.04.2017	पूर्ण
3	कुम्हार वाला नाला	60	200	5	200	02.06.2017	10.06.2017	चैन मशीन + जेसीबी
4	राज नगर बाल्मीक बस्ती गोकुलपुरा पुलिस चौकी					11.06.2017	18.06.2017	जेसीबी
5	नाला एम जी-2 रोड	22	2000	4		19.06.2017	26.06.2017	चैन मशीन
6	बड़ा नाला गोकुलपुरा से नालबन्द तक	6, 60	2000	10		12.05.2017	24.05.2017	कार्य पूर्ण सिल्ट शेष जेसीबी
7	नाला अशोक नगर	60	800	10		21.05.2017	25.05.2017	पूर्ण जेसीबी
8	नाला सेन्ट जॉस चौराहा	63	300	5		05.06.2017	10.06.2017	जेसीबी छोटा बकेट
			5570					

वार्ड- शाहगंज-1

एसएफआई- श्री राजीव यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला नगला तेजा से आशीर्वाद नर्सिंग होम की पुलिया तक	5	350	3-4		01.05.2017	06.05.2017	पूर्ण
2	नाला चारबाग वार्ड कार्यालय से सोरों कटरा बाल्मी बस्ती रेलवे पुल तक	6	800	3-5	300	21.05.2017	29.05.2017	पूर्ण, सिल्ट शेष
3	नाला कसाईपाड़ा मस्जिद के पास से न्यू शाहगंज कोठी नं. 1 तक	5	800	2.5-5	300	20.06.2017	30.06.2017	चैन मशीन, लेबर
4	नाला मानस नगर की पुलिया से चन्दन नगर	21	400	3-5	200	17.06.2017	23.06.2017	लेबर द्वारा
5	नाला नगला मोहन	13	300	4	200	24.05.2017	31.05.2017	पूर्ण, सिल्ट शेष
6	नाला न्यू शाहगंज देवी मंदिर साकेत चौराहा से मा. सांसद जी की कोठी के पास से होता हुआ नमक की मण्डी तक	5	1000	3.5-5	400	04.06.2017	10.06.2017	चैन मशीन, लेबर

7	नाला भोगीपुरा चौराहा से प्रभुतानन्द मार्ग तक ;फतेहरपुर सीकरी रोड परद्ध	5	700	3-4	200	11.06.2017	16.06.2017	चैन मशीन, लेबर
			4350					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- शाहगंज-1

एसएफआई- श्री राजीव यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	आर्शीवादि नर्सिंग होम की पुलिया से मरघटी तक	5	300	4	200	29.05.2017	03.06.2017	चैन मशीन
2	नाला रूई की मण्डी चौराहा से रेलवे पुल तक ;तहसील रोडद्ध	13	500	3		13.05.2017	15.05.2017	पूर्ण
3	नाला जगजीवन नगर	60	250	4	200	15.06.2017	20.06.2017	जेसीबी लॉग आर्म
4	नाला तहसील के पास से रेलवे पुल तक	13	500	5-6		11.05.2017	12.05.2017	पूर्ण
5	नाला राम नगर पुलिया से शिवाजी नगर पुलिया तक	5	600	6-8		01.05.2017	03.05.2017	पूर्ण

वार्ड- ताजगंज-उत्तर

एसएफआई- श्री महेन्द्र सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला श्याम लाल मार्ग	71	600	4		07.05.2017	13.05.2017	पूर्ण
2	नाला बाबड़ी बस्ती	71	200	5		26.05.2017	03.06.2017	प्रगति पर
3	नाला पश्चिमी गेट	71	600	4		15.06.2017	25.06.2017	
4	नाला सर्किट हाउस रोड	71	200	5		01.05.2017	14.05.2017	पूर्ण
5	बसई बाल्मीक बस्ती	7	600	3		25.06.2017	30.06.2017	
			2200					
अतिरिक्त नाले								

वार्ड- ताजगंज-उत्तर

एसएफआई- श्री महेन्द्र सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नगला टीन	72	600	3		28.04.2017	06.05.2017	पूर्ण

2	पूर्वी गेट नाला अहमद बुखारी मुगल पुलिया तक	74	2500	10		07.05.2017	17.05.2017	पूर्ण
3	नाला कोल्हाई	80	500	5		01.06.2017	15.06.2017	
4	नाला नाहरगंज	7	500	5		03.05.2017	12.05.2017	पूर्ण
5	नाला बसई पुलिस चौकी		500	3		13.05.2017	27.05.2017	पूर्ण
			600					

वार्ड- शाहगंज-2

एसएफआई- श्री पवन कुमार

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	डा0 राम बाबू हरित पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नाला रेलवे फाटक	75	300	4	200	24.05.2017	09.06.2017	
2	विशुनू कालोनी	12	200	3	50			
3	नाला अलबतिया रोड से प्रेम नगर बाल्मीक बस्ती अम्बेडकर बगीची तक	21	1000	4	10			मशीन उपलब्ध होने पर
4	नाला अलबतिया रोड पूजा टेंट से ट्रांसफार्मर वाली गली बोदला रोड	21	1000	3	10			मशीन उपलब्ध होने पर

5	ज्योती नगर नाला	42	200	3	150			
6	कन्हैया कुंज नाला	42	300	4	80			
7	नाला अलबतिया रोड से ई ब्लॉक पार्क	21	400	3	100			
8	नाला इन्द्रा कालोनी	12	400	3	100			
9	शिशु भारती नाला	42	400	3	100			
10	नाला भोगीपवुरा बाल्मीक बस्ती पुष्पांजली धाम होते हुए हमीद नगर रोड तक	5	1000	4				मशीन उपलब्ध होने पर
11	नाला ग्यासपुरा डी सी वैदिक स्कूल के सामने से अन्दर बस्ती तक आधा पार्क बाकी	5	200	2.5	50	29.05.2017	10.06.2017	
12	नगला गरीबदास	8	700	4	50			मशीन उपलब्ध होने पर
13	गांधी चबूतरा से प्रकाश नगर शौचालय वाली गली तक	21	600	3				मशीन उपलब्ध होने पर
			6700					
अतिरिक्त नाले								

वार्ड- शाहगंज-2

एसएफआई- श्री पवन कुमार

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नगला लाल सिंह				100			
2	ईदगाह बस स्टेण्ड नाला				100			
3	रूई की मण्डी लाल डिग्गी				100			
4	नगला वासी				100	21.05.2017	15.06.2017	
5	नाला सोना नगर				100	29.05.2017	10.06.2017	
6	राम नगर पुलिया से अलबतिया रोड केदार नगर साइड शंकरगढ़ तक	36	600	7	5			मशीन उपलब्ध होने पर
7	राम नगर पुलिया से अलबतिया रोड प्रेम नगर साइड शंकरगढ़ तक	21	600	7	5			मशीन उपलब्ध होने पर
8	केदार नगर मोड़ डा. अरविन्द की दुकान से जनता क्वार्टर	36	800	6	10			मशीन उपलब्ध होने पर

9	केदार नगर डी ब्लाक राज कमल स्कूल से भगत राम पार्क तक	36	700	4	5			मशीन उपलब्ध होने पर
10	राशन कार्ड नाला सिंधी कालोनी दोनों साइड	42	600	3				मशीन उपलब्ध होने पर
11	बारह खम्बा पुलिया से डा0 पाल तक	9	500	3				मशीन उपलब्ध होने पर
12	शांकरगढ़ पुलिया से न्यू आजम पाड़ा रोड दोनों साइड	75	300	5	15			
13	नाला आजमपाड़ा पृथ्वीनाथ फाटक से अम्बेडकर पार्क तक	75	1500	5	10			मशीन उपलब्ध होने पर
14	शांकरगढ़ चौराहे से बालाजीपुरम साइड अलबतिया तक	75	400	6				मशीन उपलब्ध होने पर
15	शांकरगढ़ चौराहे से सुभाष नगर साइड मा. विधायक दुबेश जी के मकान तक	21	400	6	5			मशीन उपलब्ध होने पर
16	शिशु भारती नाला	42	400	3	5			मशीन उपलब्ध होने पर
17	शांकरगढ़ चौराहे से 100 फुटा नाला दक्षिणी साइड	75	1000	4	10			मशीन उपलब्ध होने पर
18	बघेल बस्ती नाला	68	200	3	80			

19	सोना नगर पुलिया से खेरिया बाउण्डी तक उत्तरी साइड	42	600	4	100			
20	सोना नगर पुलिया से खेरिया बाउण्डी तक दक्षिणी साइड	42	600	6	10			मशीन उपलब्ध होने पर
21	नाला नगला थोलू	9	300	5	100			
22	राम नगर पुलिया से मारूति स्टेट चौराहे तक प्रेम नगर साइड	21	1100	5	10			मशीन उपलब्ध होने पर

वार्ड- ताजगंज-दक्षिण

एसएफआई-श्री राजीव बालियान

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला रामतेज	71	300	1	100	01.04.2017	08.04.2017	पूर्ण लेबर
2	भगत सिंह मूर्ति से मस्जिद तिराहा दोनो साइड	70	1600	1	750	15.05.2017	22.05.2017	पूर्ण लेबर
3	बौ(स्कूल से अब्बास नगर दोनों साइड	89	400	1	200	09.04.2017	20.04.2017	पूर्ण लेबर

4	नाला जग्गी से चाणक्य होकर नहर तक	71	400	1	200	10.06.2017	15.06.2017	चैन मशीन
5	हरी मजार से चाणक्य तक दोनों साइड	70	1600	1	900	15.06.2017	30.06.2017	चैन मशीन + लेबर
6	नाला चौधरी गार्डन	71	300	1	200	20.04.2017	26.04.2017	पूर्ण
7	नाला हलवाई से लच्छीपुरा शौचालय	71	300	1	300	27.04.2017	04.05.2017	पूर्ण
			4900					
अतिरिक्त नाले								

वार्ड- ताजगंज-दक्षिण

एसएफआई-श्री राजीव
बालियान

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला नहर से भगत सिंह मूर्ति होकर ज्योति नगर मोड़ तक ;दोनों साइडद्ध	70	1800	1	1200	01.06.2017	03.06.2017	नाला पुनः निर्माण, शेष कराया जायेगा
2	नाला पुलिस चौकी शहीद नगर से इंदिरा पुरम सौ फुटा मोड़ तक	89	800	1	400	05.05.2017	10.05.2017	पूर्ण

3	नाला इंदिरा पुरम जैन मंदिर से बांके बिहारी जनरल स्टोर मोड़ तक	89	400	1	200	01.06.2017	08.06.2017	
4	नाला मुगल पुलिया से पक्की सराय होकर शमशाबाद रोड तक	89	1800	2		18.05.2017	26.05.2017	पूर्ण
5	नाला मुगल पुलिया से सि(र्थ नगर तक दूसरी साइड	89	400	1		06.04.2017	12.04.2017	पूर्ण
6	नाला गोबर चौकी तिराहा से दाताराम डलाव होकर 100 फुटा तक दोनों साइड	89	1800	1		05.06.2017	25.06.2017	चेन मशीन
7	नाला बाग खिन्नी महल मेन रोड दोनों साइड	89	800	1	सफाई की आवश्यक नहीं			नाला पुनः निर्माण
8	नाला कावेरी विहार बैंक कालोनी मोड से 100 फुटा तक दोनों साइड	89	800	1				चेन मशीन
9	नाला 100 फुटा मोड़ से राजेश्वर मंदिर होकर कहरई मोड़ तक	89	1200	2		27.05.2017	02.06.2017	प्रगति पर
10	नाला 100 फुटा मोड़ शमशाबाद रोड से पंचवटी मोड़ तक	89	1800	2		03.05.2017	12.05.2017	पूर्ण

11	नाला शमसाबाद रोड नहर पुलिया से पुलिस चौकी शहीद नगर तक	70	800	1		17.05.2017	20.05.2017	पूर्ण
12	बड़ा नाला नहर होटल मान सिंह से शमसाबाद रोड पुलिया तक	70	1500	2		03.06.2017	15.06.2017	जेसीबी
			13900					

वार्ड- कोतवाली-दक्षिण

एसएफआई- श्री रवि शेखर सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	किशनलाल का फर्शा	81	250	4				पूर्ण
2	जसवन्त टाकीज	81	200	3				पूर्ण
3	टीला भैरों	56	250	4-6				पूर्ण
4	हींग की मण्डी	81	300	5-8				पूर्ण
5	रोशन मोहल्ला	81	300	4.5				पूर्ण
6	पेटीवाला	56	400	3-11				पूर्ण
7	सुभाष बाजार	81	250	6				पूर्ण
8	टीबीडीटीसी कवर्ड	52	50	20				पूर्ण
			2000					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- कोतवाली-दक्षिण

एसएफआई- श्री रवि शेखर सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला खिड़की काले खां	76	150	10				पूर्ण
2	नाला धोबी गडढा	76	200	10				पूर्ण
			350					

वार्ड- कोतवाली-उत्तर

एसएफआई- श्री ओमप्रकाश

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	सिटी स्टेशन	90	800	6		16.06.2017	30.06.2017	चैन मशीन, श्रमिक
2	टीला माईथान	90	400	5		01.06.2017	30.06.2017	
3	कूचा साधूराम	90	350	3.5		01.06.2017	15.06.2017	
4	धूलियागंज	79	250	6		16.05.2017	31.05.2017	प्रगति पर
5	चर्च रोड	76	300	5		21.05.2017	10.06.2017	प्रगति पर

6	नई बस्ती	79	250	4		01.06.2017	15.06.2017	
7	होली वाला	76	150	6		18.05.2017	31.05.2017	प्रगति पर
8	प्रकाश विला	76	900	6		16.06.2017	30.06.2017	चैन मशीन, श्रमिक
9	खंगड़वाला	76	350	6		01.06.2017	15.06.2017	
			3750					

वार्ड- हरीपर्वत-4सी

एसएफआई- श्री राम चौरसिया

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	ए-6 जनता क्वार्टर	62	250	2.5		05.06.2017	08.06.2017	चेन मशीन उपलब्ध होने पर
2	नगला पदी महाजन	25	300	1.5		09.06.2017	14.06.2017	
3	कमला नगर मेन मार्केट	83	300	3		15.06.2017	19.06.2017	चेन मशीन उपलब्ध होने पर
4	इन्द्रपुरी दरगाह	62	650	2.5		30.06.2017	02.07.2017	चैन मशीन
5	पत्रकार नाला नगला पदी	25	650	3		20.06.2017	22.06.2017	चेन मशीन उपलब्ध होने पर

6	लशकरपुर बाल्मीकी बस्ती से जाटव बस्ती तक	62	500	2.5		01.06.2017	14.06.2017	चेन मशीन उपलब्ध होने पर
7	डी ब्लाक न्यू आगरा	62	500	3		15.06.2017	20.06.2017	
			3150					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- हरीपर्वत-4सी

एसएफआई- श्री राम चौरसिया

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	मुगल रोड नाला दायी तरफ	82,83	2000	4		15.05.2017	17.05.2017	जेसीबी-3
2	मुगल रोड नाला बाई तरफ	82,83	1500	4		24.05.2017		प्रगति पर जेसीबी उपलब्ध होने पर

वार्ड- हरीपर्वत-4ए

एसएफआई- श्री प्रकाश सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	मऊ रोड	65	1800	2.5	600	01.04.2017	16.04.2017	पूर्ण

2	ककरैठा दोनों साइड	67	500	2.5	400	10.04.2017	25.04.2017	पूर्ण
3	हनुमान मन्दिर विद्या नगर	65	500	2	600	13.05.2017	05.06.2017	प्रगति पर
4	गैलाना	67	200	2	400	06.06.2017	20.06.2017	सम्भावित
5	नगला बूढी ;बाबू लाल प्रधानद्व	20	200	2.5	600	02.06.2017	15.06.2017	सम्भावित
6	गणेश नगर	65	200	3	300	10.04.2017	20.04.2017	पूर्ण
7	तुलसी बाग	20	1000	2.5	400	04.04.2017	10.04.2017	पूर्ण मशीन द्वारा
8	वैष्णो धाम दयाल बाग	65	200	2	200	06.06.2017	15.06.2017	सम्भावित
9	गंगा इन्कलेव	65	300	3	400	21.04.2017	10.05.2017	पूर्ण
			4900				ण	

अतिरिक्त नाले- मशीन द्वारा

वार्ड- हरीपर्वत-4ए

एसएफआई- श्री प्रकाश सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्व	गहराई अनुमा. ;फीटद्व	आवश्यकता ;मानव दिवसद्व	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	निर्भय नगर	67	400	3		21.06.2017	30.06.2017	सम्भावित
2	ओम नगर बस्ती	20	1000	3	200			
3	रोशन बाग से दुर्गा नगर तक		1000	2-4	300	01.06.2017	10.06.2017	चैन मशीन सम्भावित
4	वीरी सिंह कालेज से हीरा बाग		600	2-4	300	11.06.2017	16.06.2017	चैन मशीन सम्भावित

5	सरला बाग मै न रोड नगला हवेली तक		500	2-4	200	20.05.2017	23.05.2017	पूर्ण
6	शीतला धाम नाला		300	2-4	150	24.05.2017	24.05.2017	पूर्ण
7	अमर विहार पुलिस चौकी		500	3-4	200	01.05.2017	05.05.2017	पूर्ण
8	नाला 100 फुटा दयालबाग दोनों साइड		800	3	600	17.06.2017	25.06.2017	चैन मशीन सम्भावित
9	नाला नगला बघेल- एक साइड		150	3	150	01.06.2017	06.06.2017	चैन मशीन सम्भावित
10	नाला नगला बघेल- दूसरी साइड		100		100	06.06.2017	10.06.2017	चैन मशीन सम्भावित
11	नाला राहुल ग्रीन दोनों साइड		600	3	300	11.06.2017	20.06.2017	चैन मशीन सम्भावित
12	नाला नगला बूढ़ी से 100 फुटा आर के सिंह साइड		400	3	800	21.06.2017	25.06.2017	चैन मशीन सम्भावित
13	नाला देव नगर एनएच-2		300	2-4	150	25.04.2017	27.04.2017	पूर्ण जेसीबी
14	निर्भय नगर दोनों साइड			3-4	300	20.05.2017	05.06.2017	प्रगति पर
15	नाला नगला बूढ़ी से 100 फुटा			4-5	300	25.05.2017	27.05.2017	प्रगति पर
16	नाला पुष्पांजलि			4-6	100	02.05.2017	05.05.2017	पूर्ण
			3000					

वार्ड- हरीपर्वत 4बी

एसएफआई- श्री विपिन
पाण्डेय

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला सनातन धर्म स्कूल से जी जनता डलाबघर तक	87	250	5.5	150	05.06.2017	10.06.2017	
2	नाला बाईपास से कमला नगर टंकी	87	600	3.5	75	20.05.2017	26.05.2017	चैन मशीन 20, सिल्ट शेष
3	नाला लाल मस्जिद वाटर वर्क्स चौराहे से स्टेट बैंक	54	500	3		06.06.2017	08.06.2017	चैन मशीन 20
4	नाला जी जनता डलाबघर से लाल मस्जिद शौचालय तक	54	300	5		02.06.2017	05.06.2017	चैन मशीन 20
5	नाला रामलीला मैदान से ठीपुरी शौचालय तक	55	500	2.5	100	16.05.2017	20.05.2017	पूर्ण
6	नाला दाऊजी मिष्ठान भण्डार से कृष्णा एन्कलेव	87	300	3.5	100	17.05.2017	20.05.2017	पूर्ण चैन मशीन
7	नाला सिटी माल बलकेश्वर	55	250		150	11.06.2017	15.06.2017	
8	नाला रजवाड़े डलावघर से छतरी वाला कुआ	54	400	3.5		01.06.2017	03.06.2017	जेसीबी

9	नाला जी जनता डलाबघर से हीरा लाल हलवाई तक	87	350	3		04.06.2017	05.06.2017	जेसीबी
10	नाला भगवान नगर ;नाले पर अतिक्रमण है, तलीझाड़ सफाई सम्भव नहीं, केवल रोलिंग होगी	45	600	4	400	16.06.2017	25.06.2017	नाले पर अतिक्रमण है
11	नाला टीसी चन्द्रा दाता पैलेंस से गुम्मत तिराहा	45	400	3	200	26.06.2017	02.07.2017	
12	नाला ओम विहार गुम्मत से गुव्वल तिराहे तक	45	500	3.5		06.06.2017	10.06.2017	जेसीबी
			4950					
अतिरिक्त नाले								

वार्ड- हरीपर्वत 4बी

एसएफआई- श्री विपिन पाण्डेय

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला कमला कुँज से आर्दश नगर तिराहा	45	300	2.5		27.05.2017	01.06.2017	प्रगति पर, चैन मशीन
2	नाला अमिता विहार	82	400	3		13.05.2017	17.05.2017	पूर्ण

3	नाला सुभाष नगर दोनों पटरी	82	1700	2.5		08.05.2017	12.05.2017	पूर्ण
4	शान्ती नगर रेणुका बाग से यमुना विहार	82	1200	2.5		11.06.2017	15.06.2017	जेसीबी छोटे बकेट
5	बी एम हास्पिटल से साईं मंदिर	87	300	2.5		09.06.2017	11.06.2017	चैन मशीन
6	श्रीराम टाकीज से कमला नगर टंकी रोड तक बड़ा नाला	87	500	4.5		16.06.2017	20.06.2017	जेसीबी
7	कर्मयोगी फुब्बारा से मिनाक्षीपुरम	82	900	2.5		21.06.2017	25.06.2017	जेसीबी छोटे बकेट
			5300					

वार्ड- हरीपर्वत-पूर्व

एसएफआई- श्री आशीष श्रीवास्तव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला मूक बधिर	50	600	5	200	29.05.2017	07.06.2017	
2	नाला नगर गौतम	50	600	3	200	05.05.2017	20.05.2017	पूर्ण
3	नाला सुल्तानगंज	50	1000	6	50	30.04.2017	15.05.2017	जेसीबी
4	नाला नगला महादेव जाटव बस्ती के पीछे	26	500	5	50	27.05.2017	01.06.2017	प्रगति पर जेसीबी
5	नाला डा0 सरिन	50	250	2	100	10.05.2017	25.05.2017	पूर्ण

6	नाला माल गोदाम	26	300	5		01.06.2017	10.06.2017	जेसीबी
7	नाला जैन बगीची	50	200	2	150	10.06.2017	15.06.2017	
8	नाला नगला शोला भोला	50	300	5	100	07.05.2017	18.05.2017	पूर्ण
9	नाला पालीवाल पार्क	50	400	3		03.05.2017	25.05.2017	पूर्ण
10	नाला आगरा पब्लिक	50	600	4		05.05.2017	15.05.2017	पूर्ण
			4750					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- हरीपर्वत-पूर्व

एसएफआई- श्री आशीष श्रीवास्तव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला मस्ता की बगीची ;एक साइडद्ध	23	300	2	200	05.05.2017	15.06.2017	प्रगति पर
2	पीर कल्याणी अण्डरग्राउण्ड	32				05.06.2017	30.06.2017	

वार्ड- हरीपर्वत-पश्चिम

एसएफआई- श्री सुदेश यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला भरतपुर रोड	18	1000	4	300	29.05.2017	15.06.2017	
2	नाला सिंधी धर्मशाला	18	600	5	600	10.05.2017	29.05.2017	पूर्ण
3	नाला कारीगरों की बगीची	30	600	7	700	29.05.2017	20.06.2017	
4	नाला भग्गामल	18	600	4	300	16.06.2017	30.06.2017	
5	नाला एम डी जैन	18	400	5				अतिक्रमण है
6	नाला सिटी स्टेशन	26	1500	5	600	21.06.2017	10.07.2017	
7	नाला डा0 रमेश	32	400	4	600	05.06.2017	25.06.2017	
8	विक्टोरिया इ0 कालेज	18	400	5	300	05.05.2017	15.05.2017	पूर्ण
9	नाला सेंट पीटर्स कालोनी	32	1000	5	600	25.06.2017	10.07.2017	
10	नाला चितरंजन	18	400	4	250	01.04.2017	20.04.2017	पूर्ण
			6900					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- हरीपर्वत-पश्चिम

एसएफआई- श्री सुदेश यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला गांधी मूर्ति		800	5	600	01.06.2017	30.06.2017	सिल्ट उठाने
2	नाला नीम दरवाजा		300	5		20.05.2017	30.05.2017	पूर्ण
3	नाला खालबाल		600	5	800	01.05.2017	29.05.2017	पूर्ण
4	नाला रघुनाथ		500	8		29.05.2017	05.06.2017	
5	नाला बुढ़ान सैयद		1000	5	1000	06.06.2017	06.07.2017	सिल्ट उठाने
6	नाला प्रेमी जी का बाड़ा		1000			10.06.2017	30.06.2017	
			4200					

वार्ड- लोहामण्डी-3

एसएफआई- श्री परमानन्द

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	बाईपुर नाले से कैलाश मोड़ कब्रिस्तान	68	1000	3	300	01.06.2017	08.06.2017	
2	नाला राहुल नगर	78	700	3	400	09.06.2017	18.06.2017	

3	बाईपुर नाला सिकंदरा चुंगी से बाईपुर गांव तक	68	100	3		12.05.2017	20.05.2017	पूर्ण
4	नगला बेर पत्थर वाले नाले से नगला अजीता मोड़	19	800	2.5	200	19.06.2017	26.06.2017	
5	बोदला चोराहे से हेमा पेट्रोलपम्प	78	1000	2.5		09.05.2017	25.05.2017	पूर्ण
6	नाला के के नगर के पीछे अमर वाटिका से पी पी नगर	68	1200	2	400	27.06.2017	05.07.2017	
7	नाला प्रभु टाकीज के पीछे कबीर कुंज तलैया तक	19	1200	4	400	10.06.2017	25.06.2017	
8	नाला एडविन	19	500	2	100	06.07.2017	10.07.2017	
9	भीमनगर पत्थर नाला लक्ष्मी नगर से सीताराम बगीची तक	19	1200	4		04.04.2017		प्रगति पर
10	किशोरपुरा पुलिया से खन्ना टेलर तक नाला दोनों साइड	1	700	3		05.06.2017	10.06.2017	चेन मशीन उपलब्धता पर
			7700					
अतिरिक्त नाले								

वार्ड- लोहामण्डी-3

एसएफआई- श्री परमानन्द

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	बोदला चौराहे से से-1 मोड़ से से-5 तक	78	800	4		12.02.2017	20.02.2017	पूर्ण
2	नाला सदरवन खतैना	1,19, 15	3000	12		08.04.2017	17.05.2017	पूर्ण जेसीबी
3	नाला नरायन नगर बोदला बिचपुरी रोड पानी टंकी तक	78	800	3		10.06.2017	14.06.2017	जेसीबी चैन मशीन
4	नाला सचखण्ड अस्पताल ;कामायनी के सामने से भावना स्टेट तकद्ध	68	500	3	225	26.06.2017	02.07.2017	
5	एनएच-2 कैलाश मोड़ से वाटर वर्क्स तक	68	1500	4		24.05.2017	28.05.2017	प्रगति जेसीबी
6	हेमा पेट्रोल पम्प के पीछे दहतोरा मोड़	78	800	4		06.02.2017	14.02.2017	पूर्ण
7	नाला एम के पुरम	78	200	4		02.06.2017	05.06.2017	जेसीबी
8	नाला सरोज विहार वाटर वर्क्स के पीछे से सरोज विहार तक	68	400	4		22.03.2017	28.03.2017	पूर्ण

9	नाला हेमा पेट्रोल पम्प से पश्चिमपुरी चौराहे दोनों साइड	78	1200	4		23.05.2017		प्रगति जेसीबी
10	नाला कैलाशपुरी	19	700	4		27.03.2017	29.03.2017	पूर्ण
11	नाला शारदा विहार देहतोरा मोड	78	800	3		04.01.2017	13.01.2017	पूर्ण पुनः मशीन आवश्यकता
12	नाला रोडवेज कालोनी	1	500	3		17.04.2017	18.04.2017	पूर्ण पुनः मशीन आवश्यकता
			11200					

वार्ड- हरीपर्वत-3

एसएफआई- श्री जितेन्द्र सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	बापू नगर खुला व बन्द	47	500	1.5	80	01.05.2017	09.05.2017	पूर्ण
2	सूरसदन से प्रशासक निवास बांयी व दांयी पटरी	64	600	1.5	200	10.05.2017	30.05.2017	प्रगति पर
3	नाला बाग फरजाना	64	250	2	100	15.05.2017	25.05.2017	पूर्ण
4	प्रशासक निवास से नाथरस नर्सिंग होम	64	350	2	80	20.05.2017	27.05.2017	पूर्ण

5	नवल किशोर से सरूर बार	64	300	1.5	80	09.05.2017	20.05.2017	पूर्ण
6	गांधी नगर सूर्या टाकीज से पालीवाल पार्क तक	64	600	3	200	20.05.2017	06.06.2017	मशीन द्वारा प्रगति पर
7	नाला वजीरपुरा मार्ग होली चौराहे से पालीवाल पार्क गेट तक	64	400	3	200	07.06.2017	15.06.2017	मशीन द्वारा शुरू होना है
8	सूरसदन से केनरा बैंक दिवानी	64	500	2.5	180	20.05.2017	05.06.2017	प्रगति पर
9	नाला नेहरू नगर दांयी व बांयी पटरी	64	600	1.5	50	10.06.2017	20.06.2017	शुरू होना है
10	भगवान सिनमा से साकेत माल	64	500	3	50	15.06.2017	25.06.2017	मशीन + कर्म. द्वारा शुरू होना
			4600					

अतिरिक्त नाले

वार्ड- हरीपर्वत-3

एसएफआई- श्री जितेन्द्र सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	सत्या पेट्रोल पम्प से सीता लक्ष्मी मंदिर वजीरपुरा तक	64	150	2	80	20.05.2017	27.05.2017	पूर्ण

2	पुष्पांजलि टावर से देहली गेट	47	100	1.5	100	05.06.2017	15.06.2017	मशीन व डिसिल्टिंग टेम्पो
3	अंजना टाकीज से स्टेट बैंक आफ पटियाला तक दोनों साइड	64	100	2	50	01.05.2017	10.05.2017	पूर्ण
4	तुलसी सिनेमा से पीएफसी तक एनएच	47	800	3	150	15.06.2017	25.06.2017	मशीन व कर्म.
5	आर बी एस चौराहे से एमएण्डटी तक	47	700	3	200	15.06.2017	30.06.2017	मशीन व कर्म.

वार्ड- लोहामण्डी-2

एसएफआई- श्री मलिखान
सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला कारवान	49	500	3	400	01.06.2017	05.06.2017	
2	नाला पुरानी राजामण्डी	77	200	1.5	225	06.06.2017	10.06.2017	
3	नाला बाल्मीक बस्ती ;नौबस्ताद्ध	15	200	1.5	225	11.05.2017	13.05.2017	पूर्ण
4	नाला गूजर तोपखाना	49	300	2	450	14.06.2017	18.06.2017	
5	नाला प्रा0 स्कूल सैयदपाड़ा	15	900	4	300	19.06.2017	10.07.2017	

6	नाला हबीब	77	200	3		02.05.2017	20.05.2017	पूर्ण
7	नाला गुमानी मस्जिद	49	600	2		05.05.2017	11.05.2017	पूर्ण
8	नाला दाऊजी मन्दिर साइड	49	200	2	400	19.06.2017	23.06.2017	
9	नाला डा. दास	49	200	3		04.06.2017	06.06.2017	जेसीबी
			3300					

वार्ड- आवास विकास

एसएफआई- श्रीराम चौरसिया

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	से-8 मोड़ से मोदी नर्सिंग के सामने नगला बेर मोड़ तक	34	800	2.5		15.05.2017	02.06.2017	प्रगति पर
2	से-8 मोड़ एलआईजी से से-4 आर मोड़ तक	34	800	2.5		03.06.2017	15.06.2017	चैन मशीन उपलब्ध होने पर
3	से-1 और बोदला बस्ती के बीच का नाला	34	200	2.5		15.05.2017	05.06.2017	प्रगति पर
4	से-9 कारगिल पेट्रोल पम्प मोड़ से से-5 की मोड़ तक	34	400	2.5		05.06.2017	10.06.2017	जेसीबी छोटी उपलब्ध होने पर
			2200					

अतिरिक्त नाले- मशीन द्वारा

वार्ड- आवास विकास

एसएफआई- श्रीराम चौरसिया

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	राधा नगर ;रेलवे फाटकद्ध सिकंदरा दोनों साइड	59	400	2	एक साइड सफाई पूर्ण	20.05.2017	21.05.2017	जेसीबी, चैन मशीन
					दूसरी साइड	06.06.2017		चैन मशीन उपलब्ध होने पर
2	सब्जीमण्डी सिकंदरा से श्री भरत बाल्मीक के मकान तक	59	250	2		23.05.2017	02.06.2017	प्रगति पर
3	ईश्वरी प्रसाद इण्टर कालेज से नगला बेर तक	14	800	3		20.05.2017	10.06.2017	प्रगति पर
4	श्री बच्चू हलवाई की दुकान से नोवल स्कूल सिकंदरा	59	1000	4		10.06.2017	17.06.2017	
5	कर कुंज चौराहे से देश दीपक स्कूल से-10 होता हुआ कैला देवी चौराहा	34	1000	4		07.06.2017	09.06.2017	जेसीबी उपलब्ध होने पर

6	से-6 व 7 के बीच जैन मंदिर के सामने ट्यूबवेल तक	34	800	3		10.06.2017	13.06.2017	जेसीबी उपलब्ध होने पर
7	से-8 मोड़ से सेक्टर-12सी होता हुआ सत्यम काम्पलेक्स तक	34	800	3		12.06.2017	18.06.2017	जेसीबी उपलब्ध होने पर
8	साई बाबा मन्दिर होता हुआ से-1 व से-3 हनुमान मंदिर होता हुआ से-2बी दोनों तरफ	34	1400	3		21.05.2017	26.05.2017	पूर्ण जेसीबी द्वारा
9	जीवन ज्योति हास्पिटल से शनि देव मन्दिर होते हुए से-7 मोड़ तक	34	800	3		20.05.2017	21.05.2017	जेसीबी द्वारा शनि मंदिर तक
10	से-4 से से-7 मोड़ लेखराज डलावघर के सामने तक	34	300	3		13.06.2017	13.06.2017	चैन मशीन उपलब्ध होने पर
11	सूर वाटिका से से-5 व से-6 के बीच केला देवी स्वीट तक दोनों साइड	34	1000	4		14.06.2017	20.06.2017	जेसीबी/ चैन मशीन उपलब्ध होने पर
12	से-7 मोड़ से सूर वाटिका तक	34	800	4		21.06.2017	25.06.2017	जेसीबी/ चैन मशीन उपलब्ध होने पर
13	से-4 से हनुमान मंदिर बी एस काम्पलेक्स तक दोनों साइड	34	1000	3		15.05.2017	16.05.2017	एक साइड पूर्ण, मशीन उपलब्ध होने पर

14	हनुमान मंदिर से जीवन ज्योति हास्पिटल तक बोदला मुख्य रोड	14	1000	4		21.05.2017	22.05.2017	जेसीबी उपलब्ध होने पर
15	सूर वाटिका के सामने से-6 व से-7 होता हुआ से-4 पानी की टंकी तक	34	1000	4		27.05.2017	30.05.2017	जेसीबी उपलब्ध होने पर
16	सिकंदा चौराहे से श्री बच्चू हलवाई तक चुंगी चौकी	59	400	3		13.06.2017	14.06.2017	जेसीबी उपलब्ध होने पर
17	आवास विकास कार्यालय से-9 से से-9 पानी की टंकी के निकट मा. मेयर कैम्प कार्यालय तक	34	800	3		20.06.2017	25.06.2017	जेसीबी उपलब्ध होने पर
			13550					

वार्ड- छत्ता-साउथ

एसएफआई- श्री सुरेन्द्र सिंह यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला जमुना किनारा	85	200	3	150	08.05.2017	15.05.2017	पूर्ण
2	नाला अचल भवन मैन रोड	86	200	3	150	16.05.2017	26.05.2017	पूर्ण
3	छत्ता डिस्पेंसरी खुला	86	300	7	750	26.05.2017	08.06.2017	प्रगति पर

अतिरिक्त नाले

वार्ड- छत्ता-साउथ

एसएफआई- श्री सुरेन्द्र सिंह यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	छत्ता डिस्पेंसरी अण्डरग्राउण्ड	86	500	7	600	09.06.2017	15.06.2017	
2	नाला छत्ता थाना	85	500	5	300	16.06.2017	26.06.2017	
			1000					

वार्ड- छत्ता-नार्थ

एसएफआई- श्री अरविन्द यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला जमुना भैरों	35	800	5	600	01.05.2017	14.05.2017	पूर्ण
2	नाला जमुना किनारा दीपक खरे बुर्जी से गली बारा भाई तक	35	300	3	300	15.05.2017	19.05.2017	पूर्ण
3	नाला कृष्ण कालोनी	35	500	4	300	20.05.2017	25.05.2017	पूर्ण

4	नाला सेकसरिया रोड	35	500	3	300	03.06.2017	06.06.2017	
5	नाला जोन्स मिल	23	600	4	500	07.06.2017	12.06.2017	
6	नाला तकिया मौला सा	86	400	2.5		13.06.2017	15.06.2017	
7	नाला मोहनगढ़ ;मल्ला जीद्ध	23	500	4	450	15.06.2017	18.06.2017	
8	नाला पथवारी	85	600	4	600	26.05.2017	02.06.2017	प्रगति पर
9	नाला फ्रीगंज रोड	26	300	4	450	09.06.2017	25.06.2017	
			4500					
अतिरिक्त नाले								

वार्ड- छत्ता-नार्थ

एसएफआई- श्री अरविन्द यादव

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला भैरों	35	800	8	450			चेन मशीन द्वारा उपलब्ध होने पर
2	नाला हरिओम गुरू	35	250	2.5	150	12.05.2017	18.05.2017	पूर्ण

वार्ड- रकाबगंज-दक्षिण

एसएफआई- श्री जितेन्द्र कुमार

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला सराय कटघर रोड की पुलिया से कटघर शौचालय तक	8	240	2, 3	150	01.05.2017	08.05.2017	पूर्ण
2	नाला एलआईसी धौलपुर हाउस रावली पुलिया से धौलपुर हाउस अंदर तक	28	200	2, 3	150	09.05.2017	18.05.2017	पूर्ण
3	अब्बासी नाला ;पार्षद मकान से लक्ष्मी बाई मूर्ति+माल रोड की पुलिया तकद्ध	41	500	5	400	19.05.2017	28.05.2017	पूर्ण
4	डीआईजी के सामने वाला नाला ;बैनी सिंह स्कूल से बालूगंज पेट्रोल पम्प तकद्ध	61	350	5	300	29.05.2017	07.06.2017	
5	पुलिस चौकी- ईदगाह कालोनी से पुलिया से ओल्ड दफ्तर तक	8	300	3	150	08.06.2017	13.06.2017	
6	नाला बैकुंठी कालेज के सामने	61	300	3,4	150	13.06.2017	19.06.2017	
7	ईदगाह के पीछे पक्का नाला	28	250	5,6	400	20.06.2017	28.06.2017	

8	नाला आदर्श नगर डलावघर से आदर्श नगर बस्ती तक	61	300	2	150	13.06.2017	19.06.2017	
9	माडल टाउन रेलवे लाइन से लेकर नगला छऊआ के सामने	8	300	4	400	20.06.2017	28.06.2017	
			2740					
अतिरिक्त नाले								

वार्ड- रकाबगंज-दक्षिण

एसएफआई- श्री जितेन्द्र कुमार

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	बर्फ खाना तेलीपाड़ा	41	300	4	200	12.03.2017	22.03.2017	पूर्ण
2	बंगाल लाज के पीछे नाला	61	300	3	150	12.03.2017	22.03.2017	पूर्ण
3	छीपीटोला बाजार मैन रोड के दोनों ओर बिजलीघर चौराहे से कलकत्ता होटल तक	11	600	4	300	12.03.2017	05.04.2017	पूर्ण
4	तारघर नाला बिजलीघर चौराहे से बु(बिहार बस स्टेण्ड तक	11	600	5	200	01.04.2017	10.04.2017	पूर्ण

5	नाला बु(बिहार शौचालय के पीछे ग्वालियर रोड से मछली मण्डी रोड तक	11	510	2-3	200	20.03.2017	31.03.2017	पूर्ण
			7790					

वार्ड- रकाबगंज-3

एसएफआई- श्री एम0 पी0 सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;फीटद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला बुन्देला	33	250	5	250	01.05.2017	08.05.2017	पूर्ण
2	नाला गालिबपुरा	48	250	5	300	09.05.2017	15.05.2017	पूर्ण
3	नाला बहेलियान	66	400	4	300	04.06.2017	08.06.2017	
4	नाला कंसखार	66	150	4	150	16.05.2017	23.05.2017	पूर्ण
5	नाला बघेलियान	66	100	3	150	30.05.2017	03.06.2017	
6	नाला तोप खाना	66	350	4	150	24.05.2017	29.05.2017	प्रगति पर
7	नाला पंचकुइयाँ से हेन्डले हाउस तक	33	400	2.5	250	09.06.2017	12.06.2017	
8	नाला तहसील रोड	33	500	4	300	13.06.2017	16.06.2017	
9	पथवारी से ढाकरान तक	33	250	5	200	17.06.2017	20.06.2017	

1	एमजी-2 रोड ;दोनों साइडद्ध मारूति स्टेट चौराहे से बोदला चौराहा तक	53, 22	1160	2		16.01.2017	04.02.2017	पूर्ण
2	नाला गुलाब नगर ;शांती नगर से बैनारा फैंकट्री तकद्ध	22	350	1	200	09.02.2017	13.02.2017	चैन मशीन
						01.06.2017	20.06.2017	10 मज. 20 दिन
			1510					
अतिरिक्त नाले								

वार्ड- लोहामण्डी-4

एसएफआई- श्री गम्भीर सिंह

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. ;मीटरद्ध	गहराई अनुमा. ;मीटरद्ध	आवश्यकता ;मानव दिवसद्ध	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
1	नाला अवधपुरी रोड ;बिचपुरी रोड से अलबतिया चौराहाद्ध	53	2200	2		27.05.2017		प्रगति पर
2	नाला अलबतिया रोड ;दोनों साइडद्ध पार्षद जी के निवास से मित्तल हार्डवेयर	53	1000	2		07.06.2017	17.06.2017	चैन मशीन

3	नाला सुभाष नगर ;कला कुंज चौराहे से मित्तल हार्डवेयरद्व	53, 21	500	2.5		01.06.2017	03.06.2017	जेसीबी
4	नाला शान्ती नगर ;शान्ती नगर से अवधपुरी रोड तकद्व	53	600	1	225	30.05.2017	20.06.2017	सफाई मजदूर
5	नाला मनीष नगर ;बिचपुरी रोड से मनीष नगरद्व	53	250	1.5	80	21.06.2017	28.06.2017	सफाई मजदूर
6	नाला मारूति स्टेट रोड- दोनों साइड ;मारूति स्टेट चौराहे से अवधपुरी तकद्व	53	4000	1	400	28.05.2017	06.06.2017	चैन मशीन
7	नाला जवाहरपुरम ;एडीए क्वाटरों से अलबतिया रोड तकद्व	53	800	1.5	400	01.06.2017	30.06.2017	सफाई मजदूर
8	नाला नीलगिरी रोड- दोनों साइड ;पार्षद जी के आवास से अवधपुरी चौराहेद्व	53	1500	1	300	01.06.2017	30.06.2017	सफाई मजदूर
9	नाला सदनवन ;वासन फैक्ट्री से आदर्श अम्बेडकर नगर तकद्व	53	1500	6		02.03.2017	05.03.2017	पूर्ण
						04.01.2017	14.01.2017	
						23.05.2017	25.05.2017	
			12350					

