

नगर निगम आगरा

नाला सफाई कार्य योजना वर्ष 2013

वार्ड- हरीपर्वत-4सी

एसएफआई- श्री गौरीशंकर वाण्योर जेडएसओ- श्री आर० एस० चौहान

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. (मीटर)	गहराई अनुमा. (फीट)	श्रमिक	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
68	डी ब्लॉक न्यू आगरा	62	500	3	15	8.5.13	12.5.13	कार्य पूर्ण
69	ए-6 जनता क्वार्टर	62	250	2.5	10	13.5.13	16.5.13	कार्य पूर्ण
70	इन्द्रपुरी दरगाह	62	650	2.5	10	17.5.13	21.5.13	कार्य पूर्ण
71	पत्रकार नाला नगला पदी	25	650	3	10	22.5.13	26.5.13	कार्य पूर्ण
72	नगला पदी महाजन	25	300	1.5	10	27.5.13	9.06.13	कार्य पूर्ण
73	लश्करपुर बाल्मीकी बस्ती से जाटव बस्ती तक	62	500	2.5	10	31.5.13	9.06.13	कार्य पूर्ण
74	सुभाष नगर चौराहे से कर्मयोगी दोनों साइड	82	1600	3	15	10.06.13	15.06.13	प्रगति पर
75	अमिता बिहार नाला	82	500	2.5	10	16.06.13	22.06.13	-
76	कमला नगर मेन मार्केट	83	300	3	10	23.06.13	30.06.13	-
			5250					