

नगर निगम आगरा

नाला सफाई कार्य योजना वर्ष 2013

वार्ड- लोहामण्डी-3- आवास विकास एसएफआई- श्रीराम चौरसिया जेडएसओ- श्री सी० पी० शर्मा

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. (मीटर)	गहराई अनुमा. (फीट)	श्रमिक	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
178	से-8 मोड़ से मोदी नर्सिंग के सामने नाला बेर मोड़ तक	34	800	2.5	10	8.5.13	25.5.13	कार्य पूर्ण
179	से-8 मोड़ एलआईजी से से-4 आर मोड़ तक	34	800	2.5	10	26.5.13	30.5.13	कार्य पूर्ण
180	से-1 और बोदला बस्ती के बीच का नाला	34	200	2.5	10	31.5.13	9.6.13	कार्य पूर्ण
181	से-9 कारगिल पेट्रोल पम्प मोड़ से से-5 की मोड़ तक	34	400	2	10	10.6.13	20.6.13	प्रगति पर
			2200					