

नगर निगम आगरा

नाला सफाई कार्य योजना वर्ष 2013

वार्ड- लोहामण्डी-3

एसएफआई- श्री परमानन्द

जेडएसओ- श्री सी० पी० शर्मा

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. (मीटर)	गहराई अनुमा. (फीट)	श्रमिक	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
118	बाईपुर नाले से कैलाश मोड़ कब्रिस्तान	68	800	3	10	30.4.13	9.5.13	कार्य पूर्ण
119	नाला सिकंदरा चुंगी के सामने गोस्वामी मार्केट से भूपाल कुंज	48	400	3	10	10.5.13	18.5.13	कार्य पूर्ण
120	एनएच-2 कैलाश मोड़ से वाटर वर्क्स तक	68	1000	2	10	10.5.13	23.5.13	कार्य पूर्ण
121	बाईपुर नाला सिकंदरा चुंगी से बाईपुर गांव तक	68	1200	3	10	19.5.13	22.5.13	कार्य पूर्ण
122	नगला बेर	19	800	2.5	6	24.5.13	15.6.13	प्रगति पर
123	बोदला चोराहे से हेमा पेट्रोल पम्प	78	700	2.5	8	25.5.13	16.6.13	प्रगति पर
124	नाला के के नगर के पीछे अमर वाटिका से पी पी नगर	68	800	2	10	31.5.13	18.6.13	प्रगति पर
125	नाला प्रभु टाकीज के पीछे कबीर कुंज तलैया तक	19	800	4	10	1.6.13	16.6.13	प्रगति पर
126	नाला एडविन	19	300	2	10	15.6.13	22.6.13	-

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. (मीटर)	गहराई अनुमा. (फीट)	श्रमिक	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
127	भीम नगर पत्थर वाला नाला लक्ष्मी नगर से सीताराम की बगीची तक	19	1200	4	10	17.6.13	30.6.13	-
128	सिकन्दरा चोराहे से रेलवे फाटक	59	400	2.5	10	19.6.13	25.6.13	-
129	किशोरपुरा पुलिया से खन्ना टेलर तक नाला दोनों साइड	1	700	3	10	23.6.13	30.6.13	-
			9100					