

## नगर निगम आगरा

नाला सफाई कार्य योजना वर्ष 2013

वार्ड- रकाबगंज-उत्तर

एसएफआई- श्री प्रकाश सिंह

जेडएसओ- श्री हरद्वारीलाल

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. (मीटर)	गहराई अनुमा. (फीट)	श्रमिक	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
202	नाला टीला नन्दराम	44	300	3	10	17.3.13	6.4.13	कार्य पूर्ण
203	नाला तलैया	11	350	3	10	17.3.13	6.4.13	कार्य पूर्ण
204	नाला ढोलीखार मोरछरी पेड़ से घटिया मामू भांजा तक	44	500	5	10	1.5.13	20.5.13	कार्य पूर्ण
205	नाला स्टेट बैंक की बाउण्ड्रीवाल से पंच महादेव मंदिर की पुलिया तक (माहौर समाज की पुलिया तक)	61	300	5	10	1.5.13	20.5.13	कार्य पूर्ण
206	नाला ताँगा स्टैण्ड	44	250	3	10	21.5.13	28.5.13	कार्य पूर्ण
207	नाला तम्बाकू वाला मोरा से पानी की प्याऊ से नाला ढोलीखार तक	44	300	4	10	21.5.13	30.5.13	कार्य पूर्ण
208	नाला ताज बिल्डिंग से रेलवे लाइन	61	300	3,4	10	29.5.13	6.6.13	कार्य पूर्ण
209	नाला एम एण्ड टी (सदर भट्टी) एमएण्डटी से सदर भट्टी बाल्मीक बस्ती तक	44	300	3	10	31.5.13	7.6.13	कार्य पूर्ण

क्र.	नाले का नाम	कक्ष सं.	लम्बाई अनुमा. (मीटर)	गहराई अनुमा. (फीट)	श्रमिक	प्रारम्भ दिनांक	पूर्ण दिनांक	अन्य विवरण
210	नाला सोलह कोठरी से डिब्बो फैक्टरी से नाला मिश्री सैयद तक	44	500	4	10	8.6.13	17.6.13	प्रगति पर
211	नाला कंगाल पाड़ा	44	200	3,5	10	9.6.13	18.6.13	-
212	नाला बहलियान (सदर भट्टी) निरंजन पहलवान से नाला मिश्री सैयद तक	44	400	5	10	18.6.13	30.6.13	प्रगति पर
			3700					