

आगरा नगर निगम

Million Plus शहर/नगर निगम का नाम :- आगरा नगर निगम

(धनराशि रु. लाख में)

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम किश्त- रु. 90000.00 लाख	जोन-4 कक्ष संख्या-91 रावतपाड़ा मनकामेश्वर मुख्य द्वार हाथी घाट से मनकामेश्वर मंदिर रोड, चिम्मन पूड़ी चौराहा होते हुए मदीना तिराहा तक एवं मोतीगंज द्वार से दरेसी पेट्रोल पम्प तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	41.77	30.92	30.92	कार्य पूर्ण।
2	द्वितीय किश्त- रु. 90000.00 लाख	जोन-4 कक्ष संख्या-20 फ्रीगंज टिम्बर मार्केट रोड नगला महादेव पुलिया से फ्रीगंज चौराहा अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	42.31	31.31	31.22	कार्य पूर्ण।
3		जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-58 कालिन्दी विहार मोतकुंज में मोती लाल के मकान से साधू के मकान एवं कांशीराम आवास की पुलिया तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श का निर्माण कार्य।	26.45	16.03	16.64	कार्य पूर्ण।
4		जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-42 हाथरस रोड पर भाटिया पेट्रोल पम्प से आगरा आईस फैक्ट्री तक मार्ग के एक तरफ साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	24.94	14.47	14.58	कार्य पूर्ण।
5		जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-14 गौतम नगर में अनिल बाल्मीकि के मकान से सामुदायिक शौचालय होते हुए निरोती के मकान तक इण्टरलॉकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य।	26.35	15.66	16.15	कार्य पूर्ण।
6		ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-78 के राहुल बिहार शिवा टूर एण्ड ट्रेवल्स से पार्क के चारों तरफ होते हुए आर0 सोलर तक हॉटमिक्स, साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य।	31.31	22.91	22.86	कार्य पूर्ण।
7		जोन-4 कक्ष संख्या-59 यमुनापार महावीर नगर में पाराशर प्रोवजीन स्टोर से त्यागी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	2.76	1.89	1.77	कार्य पूर्ण।
8		जोन-3 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-39 ओल्ड ईदगाह कालोनी में कोठी नं0 30 से कोठी नं0 35 मंदिर वाली गली में हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	18.75	14.97	14.94	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
9		जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-54 ट्रांस यमुना कालोनी फेस-1 में गणेश जनरल स्टोर से श्याम हलवाई की दुकान तक साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	14.51	8.71	8.71	कार्य पूर्ण।
10		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-97 के सिंह मेडीकल स्टोर से नेतराम डेकोरेट तक सी0सी0 एवं साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य।	20.69	13.04	13.04	कार्य पूर्ण।
11		ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-78 के शहीद नगर स्थित शहीद भगत सिंह पार्क के चारों तरफ हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार, नाली व साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य।	34.34	25.55	25.54	कार्य पूर्ण।
12		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-57 के सैनिक नगर में राकेश जैन से लक्ष्मी कान्त के मकान तक एवं महेश यादव के मकान से रावर्ट के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	11.78	7.00	7.00	कार्य पूर्ण।
13		जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-39 साई की तकिया चौराहा से नामनेर तक व नामनेर चौराहे से माल रोड तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	48.99	36.19	36.14	कार्य पूर्ण।
14		जोन-4 कक्ष संख्या-59 यमुनापार प्रदीप विहार मनोज कुमार के मकान से रविन्द्र के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	22.93	13.93	13.21	कार्य पूर्ण।
15		जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-65 प्रकाश नगर अन्डरपास से नसबंदी नगर मुन्नालाल के मकान तक नाली व आर0सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	116.68	78.96	0.00	प्रगति पर
16		जोन-4 कक्ष संख्या-59 बसेरा कालोनी में ठाकुर दास शाक्य के मकान से मुकेश लोधी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	5.82	3.58	3.55	कार्य पूर्ण।
17		ताजगंज जोन-3 कक्ष संख्या-97 राजीव नगर में श्री रज्जों कुशवाह के मकान से विशम्बर टेलर के मकान होते हुए श्री काली चरन के मकान तक तथा साइड नालियों में इण्टरलॉकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य।	42.80	25.77	25.74	कार्य पूर्ण।
18		जोन-4 कक्ष संख्या-91 रावतपाड़ा मनकामेश्वर मुख्य द्वार हाथी घाट से मनकामेश्वर मंदिर रोड, चिम्मन पूड़ी चौराहा होते हुए मदीना तिराहा तक थर्मोप्लास्टिक मार्किंग एवं केट-आई एवं मोतीगंज द्वार से दरेसी पेट्रोल पम्प तक थर्मो प्लास्टिक मार्किंग एवं केट आई लगाने का कार्य।	3.91	2.57	2.57	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
19		जोन-4 कक्ष संख्या-20 फ्रीगंज टिम्बर मार्केट रोड नगला महादेव पुलिया से फ्रीगंज चौराहा अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक थर्मोप्लास्टिक एवं कैट-आई लगाने का कार्य।	1.56	1.07	1.06	कार्य पूर्ण।
20		जोन-2 में मारुति स्टेट चौराहे से अवधपुरी तिराहे तक राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।	204.01	149.93	0.00	प्रगति पर
21		जोन-2 आलोक नगर चौराहे से प्रताप नगर चौराहे होते हुए डॉ0 अभिषेक गुप्ता क्लीनिक तक प्रताप नगर चौराहे से काना सिरिल रेस्टोरेंट तक सड़क पर कैट आई व सफेद पट्टी लगाने का कार्य।	7.98	5.36	0.00	प्रगति पर
22		जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधु नगर चौराहे से ताल फिरोज खॉ मार्ग तक राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।	16.70	12.90	9.87	कार्य पूर्ण।
23		जोन-2 शंकरगढ़ की पुलिया से अवधपुरी चौराहे तक राइडिंग क्वालिटी सुधार का कार्य।	52.56	38.90	0.00	प्रगति पर
24		जोन-2 कक्ष संख्या-48 नगला पुलिया नई आबादी में रामज्ञान के मकान से तालाब होते हुए सौहल्ला रोड तक इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	45.92	28.24	0.00	प्रगति पर
25		जोन-2 पंचकुईयां चौराहे से छपेटी मोड़ तक सड़क पर कैट-आई व सफेद पट्टी लगाने का कार्य।	2.70	1.82	0.00	कार्य पूर्ण।
26		जोन-2 लोहामण्डी जोनल ऑफिस से अग्रसेन डिवीजन पुलिस चौकी (कोठी मीना बाजार) तक सफेद पट्टी व कैट-आई लगाने का कार्य।	8.24	5.53	0.00	कार्य पूर्ण।
27		जोन-2 में शंकरगढ़ की पुलिया से अवधपुरी चौराहे तक सफेद पट्टी व कैट-आई लगाने का कार्य।	14.61	9.96	0.00	अनारम्भ
28		जोन-2, शंकरगढ़ की पुलिया से पृथ्वीनाथ फाटक तक राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।	31.80	23.44	22.56	कार्य पूर्ण।
29		जोन-2 लोहामण्डी थाने से प्रताप नगर डी-71 तक सफेद पट्टी व कैट-आई लगाने का कार्य।	4.52	3.01	0.00	कार्य पूर्ण।
30		जोन-2 लोहामण्डी वार्ड कक्ष संख्या-21 अर्जुन नगर तिराहे से बारह खम्बा फाटक होते हुए रूई की मण्डी फाटक तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा साइड पट्टी एवं नाला निर्माण कार्य।	60.81	40.15	10.73	प्रगति पर

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
31		जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधु नगर में ओम प्रकाश रावत के मकान से नेताजी सुभाष कालेज के गेट के समीप तक नाली व इन्टरलॉकिंग का कार्य।	23.54	13.52	5.40	कार्य पूर्ण।
32		जोन-2 अग्रसेन पुलिस डिवीजन चौकी (कोठी मीना बाजार) से लोहामण्डी जोनल ऑफिस तक आवागमन से वायु प्रदूषण से रोकथाम हेतु सड़क की साइड पटरी पर इन्टरलॉकिंग का कार्य।	35.40	20.54	6.80	प्रगति पर
33		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-04 नगला बजेरा में शमशान घाट को जाने वाले मार्ग पर नाली व इन्टरलॉकिंग का कार्य।	14.15	8.75	0.00	कार्य पूर्ण।
34		जोन-3 आलोक नगर चौराहे से प्रताप नगर चौराहे होते हुए डॉ0 अभदेष गुप्ता क्लीनिक तक प्रताप नगर चौराहे से काना सिरिल रेस्टोरेंट तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	35.67	26.35	23.80	कार्य पूर्ण।
35		जोन-2 कक्ष संख्या-15 टुण्डपुरा नई आबादी देवरी रोड प्रिंस वाटिका से पंचायत घर होते हुए पथवारी तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य।	24.10	14.32	11.57	कार्य पूर्ण।
36		जोन-2 कक्ष संख्या-15 पी0आर0 पुरम में प्रहलाद के मकान से शिवराम के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का कार्य।	6.64	3.92	3.60	कार्य पूर्ण।
37		जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-05 देवरी रोड स्थित शेल्टर होम के सामने से उखर्रा मार्ग शहीद मोहन सिंह स्मारक तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	31.35	22.69	19.69	कार्य पूर्ण।
38		जोन-2 कक्ष संख्या-63 डिफेंस कालोनी में राम मंदिर से सी0पी0एस0 चौहान के मकान होते हुए मकान नं0 ए-92 तक राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।	17.00	13.13	9.30	कार्य पूर्ण।
39		जोन-2 लोहामण्डी थाने से प्रताप नगर डी-71 तक राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।	31.41	23.21	22.98	कार्य पूर्ण।
40		जोन-2 कक्ष संख्या-5 वेद नगर में श्री वी0पी0 सिंह के मकान से श्री जी0एल0 मौर्या के मकान तक नाली व आर0एम0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	17.19	11.35	11.35	कार्य पूर्ण।
41		जोन-2 लोहामण्डी जोन ऑफिस से अग्रसेन डिवीजन पुलिस चौकी (कोठी मीना बाजार) तक राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।	71.56	41.78	42.26	कार्य पूर्ण।
42		जोन-2 शंकरगढ़ की पुलिया से पृथ्वीनाथ फाटक तक सड़क पर कैट-आई व सफेद पट्टी लगाने का कार्य।	6.35	4.16	0.00	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
43		जोन-2 कक्ष संख्या-41 शंकरगढ़ की पुलिया से नगला पृथ्वीनाथ फाटक सौ फुटा रोड के दोनों ओर साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य।	134.29	81.93	46.54	प्रगति पर
44		जोन-2 पंचकुईयां चौराहे से छपेटी मोड़ तक राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।	19.47	14.66	14.11	कार्य पूर्ण।
45		जोन-2 आलोक नगर चौराहे से प्रताप नगर चौराहे होते हुए डॉ0 अभिषे गुप्ता क्लीनिक तक प्रताप नगर चौराहे से काना सिरिल रेस्टोरेंट तक आवागमन से वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु सड़क की साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग लगाने का कार्य।	16.49	9.76	7.70	प्रगति पर
46		जोन-2 कक्ष संख्या-32, 68 एम0जी0 रोड एस0एन0 मेडीकल कालेज से कोतवाली गैंग हट तक आवागमन से वायु प्रदूषण से रोकथाम हेतु सड़क की साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य।	17.50	10.15	10.86	कार्य पूर्ण।
47		जोन-2 में मारुति स्टेट चौराहे से अवधपुरी तिराहे तक सफेद पट्टी व कैट-आई लगाने का कार्य।	15.59	9.96	0.00	अनारम्भ
48		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-19 नगला लटूरी सिंह दाऊ जी डेरी मिल्क से मा0 मंत्री डॉ0 धर्मेश जी के प्रतिनिधि श्री प्रभूदयाल के मकान होते हुए श्री राम किशन के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य।	25.77	15.98	15.98	कार्य पूर्ण।
49		जोन-2 शंकर कालोनी में उखर्रा रोड श्री कन्हैया के मकान से सुलेमान के मकान तक व हेमलता वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य।	36.26	22.12	19.13	कार्य पूर्ण।
50		जोन-2 कक्ष संख्या-19 बुन्दू कटरा में विनोद गुप्ता के मकान से श्री निवास तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	5.17	3.15	3.14	कार्य पूर्ण।
51		जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधु नगर चौराहे से ताल फिरोज खाँ तक सफेद पट्टी व कैट-आई लगाने का कार्य।	4.65	3.09	0.00	प्रगति पर
52		जोन-2 कक्ष संख्या-15, सरस्वती विहार में राजेन्द्र सिंह के मकान से सुरेन्द्र सिंह के मकान होते हुए श्री पप्पू के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	41.75	25.07	19.40	कार्य पूर्ण।
53		जोन-2 में बिचपुरी रोड पर शनि मंदिर से लेकर अवधपुरी चौराहे तक सफेद पट्टी व कैट-आई लगाने का कार्य।	7.35	4.87	0.00	अनारम्भ
54		जोन-2 में बिचपुरी रोड पर शनि मंदिर से लेकर अवधपुरी चौराहे तक राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।	111.35	87.78	0.00	प्रगति पर

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
55		जोन-1, कक्ष संख्या 96, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से भावना स्टेट, आनन्दा अपार्टमेंट होते हुये विनायक नगर तक डक्ट हेतु आर.सी.सी. ह्यूम पाइप डालने एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	375.18	263.68	0.00	प्रगति पर
56		जोन-1, कक्ष संख्या 96, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से भावना स्टेट, आनन्दा अपार्टमेंट होते हुये विनायक नगर तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	316.91	220.98	0.00	प्रगति पर
57		जोन-1, कक्ष संख्या 96, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से भावना स्टेट, आनन्दा अपार्टमेंट होते हुये विनायक नगर तक सड़क पर थर्मोप्लास्टिक, डिवाइडर की रंगाई पुताई एवं कैट आई लगाने का कार्य।	31.38	18.54	0.00	अनारम्भ
58		जोन-1, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 सिकन्दरा तिराहा से हेमा पेट्रोल पम्प तिराहा होते हुये बोदला चौराहा तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	234.31	164.04	95.70	प्रगति पर
59		जोन-1, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 सिकन्दरा तिराहा से हेमा पेट्रोल पम्प तिराहा होते हुये बोदला चौराहा तक रोड़ मार्किंग एवं साइनेज का कार्य।	35.48	21.61	0.00	प्रगति पर
60		जोन-1, मदिया कटरा तिराहा से भावना क्लार्क होटल तिराहा तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	123.63	76.80	0.00	प्रगति पर
61		जोन-1, मदिया कटरा तिराहा से भावना क्लार्क होटल तिराहा तक सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य।	150.29	150.27	149.96	कार्य पूर्ण।
62		जोन-1, मदिया कटरा तिराहा से भावना क्लार्क होटल तिराहा तक रोड़ मार्किंग एवं साइनेज का कार्य।	26.22	16.02	0.00	प्रगति पर
63		जोन-1, कक्ष संख्या 75, सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-11 में शनिदेव मन्दिर से वैष्णवी होटल तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	199.45	120.49	0.00	प्रगति पर
64		जोन-1, कक्ष संख्या 75, सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-11 में शनिदेव मन्दिर से वैष्णवी होटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	58.98	42.97	0.00	प्रगति पर
65		जोन-1, कक्ष संख्या 75, सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-11 में शनिदेव मन्दिर से वैष्णवी होटल तक रोड़ मार्किंग व साइनेज का कार्य।	3.94	2.74	0.00	प्रगति पर
66		जोन-1, कक्ष संख्या 69 व 75, सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-4 में पुलिस चौकी से निहाल कॉम्प्लेक्स तक सड़क के दोनों ओर साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	231.95	150.86	16.43	प्रगति पर

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
67		जोन-1, कक्ष संख्या 69 व 75, सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-4 में पुलिस चौकी से निहाल कॉम्प्लेक्स तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	67.29	49.02	0.00	प्रगति पर
68		जोन-1, कक्ष संख्या 69 व 75, सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-4 में पुलिस चौकी से निहाल कॉम्प्लेक्स तक मार्किंग व साइनेज का कार्य।	5.20	3.45	0.00	प्रगति पर
69		जोन-1, कक्ष संख्या 75, सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी महापौर कैम्प कार्यालय से सैन्ट्रल पार्क रोड़ तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	48.48	34.66	0.00	कार्य पूर्ण।
70		जोन-1, कक्ष संख्या 75, सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी महापौर कैम्प कार्यालय से सैन्ट्रल पार्क रोड़ तक मार्किंग व साइनेज का कार्य।	3.77	2.62	0.00	प्रगति पर
71		जोन-1, कक्ष संख्या 51, विजय नगर पुलिस चौकी से रिंग रोड़ तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	141.16	108.11	0.00	प्रगति पर
72		जोन-1, कक्ष संख्या 51, विजय नगर पुलिस चौकी से रिंग रोड़ तक मार्किंग व साइनेज का कार्य।	12.57	7.79	0.00	प्रगति पर
73		जोन-1, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा से शान्ती नगर मोड़ तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	120.41	91.14	82.18	प्रगति पर
74		जोन-1, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा से शान्ती नगर मोड़ तक मार्किंग व साइनेज का कार्य।	12.00	7.44	0.00	प्रगति पर
75		जोन-1, कमला नगर मुख्य बाजार मार्ग का सौन्दर्यीकरण का कार्य। (हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण)	126.47	92.94	0.00	प्रगति पर
76		जोन-1, कमला नगर मुख्य बाजार मार्ग पर सड़क की मार्किंग व साइनेज का कार्य।	7.17	4.59	0.00	अनारम्भ
77		जोन-1, कक्ष संख्या 61, शारदा विहार कॉलोनी फेस-1 की आन्तरिक सड़कों पर नाली, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर.सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	32.57	20.66	18.00	प्रगति पर
78		जोन-1, कक्ष संख्या 61, दयालबाग मीनाबाग में मकान नम्बर 1 से मधुवन इंकलेव में मकान नम्बर 20 तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	15.17	9.04	0.00	कार्य निरस्त

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
79		जोन-1, कक्ष संख्या 61, दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से तपन मोड तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	22.96	16.85	17.07	कार्य पूर्ण।
80		जोन-1, कक्ष संख्या 61, दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से तपन मोड तक सड़क पर मार्किंग व साइनेज का कार्य।	3.95	2.81	0.00	प्रगति पर
81		जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से चाँदनी चौक चौराहा होते हुये आदर्श नगर तिराहा तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	57.83	42.50	43.01	कार्य पूर्ण।
82		जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से चाँदनी चौक चौराहा होते हुये आदर्श नगर तिराहा तक मार्किंग व साइनेज का कार्य।	4.60	3.23	0.00	प्रगति पर
83		जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर डी-ब्लॉक में मकान नम्बर डी-518 से मकान नम्बर डी-662 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	22.41	16.22	15.89	कार्य पूर्ण।
84		जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर डी-ब्लॉक में मकान नम्बर डी-518 से मकान नम्बर डी-662 तक मार्किंग व साइनेज का कार्य।	2.19	1.57	0.00	प्रगति पर
85		जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर में मकान नम्बर डी-162 से मकान नम्बर ई-339 तक सड़क चौड़ीकरण कर हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	21.61	15.64	15.63	कार्य पूर्ण।
86		जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर में मकान नम्बर डी-162 से मकान नम्बर ई-339 तक मार्किंग व साइनेज का कार्य।	1.78	1.26	0.00	प्रगति पर
87		जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर में ओजस हॉस्पिटल से झिलमिल पब्लिक स्कूल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	11.81	8.42	8.41	कार्य पूर्ण।
88		जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर में ओजस हॉस्पिटल से झिलमिल पब्लिक स्कूल तक मार्किंग व साइनेज का कार्य।	1.44	1.03	0.00	प्रगति पर
89		जोन-1 कमला नगर मुख्य बाजार मार्ग का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	993.93	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
90		नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल, हास्पिटल, धार्मिक स्थल एवं आवश्यक सेवा सम्बन्धित स्थलों सहित सड़क मार्गों पर रेट्रोफिटिव साइन बोर्ड, विभिन्न चौराहों पर 03डी जेब्रा क्रॉसिंग सहित आवश्यक थर्मोप्लास्टिक मार्किंग आवश्यकतानुसार चौराहे एवं तिराहे सहित प्रमुख मार्गों पर रोड डैलिंगनेटर का कार्य।	149.99	107.83	0.00	प्रगति पर

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
91		संजय प्लेस में मशीनीकृत वर्टिकल पार्किंग का कार्य।	1000.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
92		आई.आई.टी. कानपुर द्वारा कार्य योजना का विकास।	49.00	49.00	12.39	कार्य पूर्ण।
93		सिकन्दरा तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य।	100.00	75.11	0.00	प्रगति पर
94		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह हेतु प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	27.71	22.96	0.00	प्रगति पर
95		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह में सी0सी0 व पेवर वर्क से सड़क का निर्माण कार्य।	86.34	66.05	0.00	प्रगति पर
96		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट शमशान घाट के निर्माण हेतु भूमि समतलीकरण का कार्य।	2.58	2.58	0.00	प्रगति पर
97		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह में नाला निर्माण कार्य।	93.88	74.36	29.50	प्रगति पर
98		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह में सिविल का कार्य।	69.24	57.36	29.00	प्रगति पर
99		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह में 3.1 सिविल कार्य हेतु प्लम्बरिंग व इलैक्ट्रीफिकेशन का कार्य।	71.40	62.48	22.00	प्रगति पर
100		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह हेतु Conventional Wood Crematorium का निर्माण कार्य।	13.21	11.56	5.20	प्रगति पर
101		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह हेतु लकड़ी स्टॉक एरिया एवं केयर टेकर रूम का निर्माण कार्य।	33.49	26.04	4.39	प्रगति पर
102		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह हेतु बुड स्टॉक यार्ड, कार्यालय और दुकानों का निर्माण कार्य।	17.75	13.80	0.00	प्रगति पर
103		कक्ष संख्या-34, मल्ल का चवूतरा शमशान घाट में विद्युत-शवदाह गृह में लॉकर रूम एवं वाटर पोइन्ट एरिया का निर्माण कार्य।	7.19	6.34	0.00	प्रगति पर
104		उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार सीएएक्यूएमएस, लैब तथा कंट्रोल रूम का सैट एप, नोइस मीटर, एक्यू टूल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग आदि।	200.00	200.00	0.00	प्रगति पर
105		कार्कस उपयोग सयंत्र की स्थापना का कार्य।	600.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
106		जोन-1 छत्ता कक्ष संख्या-54 ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस-1 व फेस-2 एवम वार्ड संख्या-50 नुनिहाई लिंक रोड पर जगह-जगह हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	5.15	4.50	4.50	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
107		जोन-1 छत्ता कक्ष संख्या-42 भगवती बाग एवं फाउण्ड्री नगर इंडस्ट्रीयल एरिया में जगह-जगह क्षतिग्रस्त सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	4.02	3.59	3.58	कार्य पूर्ण।
108		छत्ता जोन-1 वार्ड संख्या-20 फ्रीगंज, वार्ड संख्या-53 मंटोला, वार्ड संख्या-91 रावतपाड़ा, एवम वार्ड संख्या-68 नूरीदरवाजा में मुख्य बाजारों एवं एवम मार्गों पर सीसी पैच द्वारा गड्ढे भरने सहित मार्ग सुधार का कार्य।	4.95	4.57	4.48	कार्य पूर्ण।
109		जोन-4 कक्ष संख्या-91 रावतपाड़ा में चिम्मनपूड़ी चौराहा से किनारी बाजार सतीश चन्द एण्ड सन्स तक फुब्बारा डलावघर के पास फुलट्टी रोड इत्यादि मार्गों पर गड्ढे भरने सहित हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	9.50	8.30	8.49	कार्य पूर्ण।
110		जोन-1 छत्ता कक्ष संख्या-65 घड़ी चौदनी में कबीर आश्रम के पास व मन्दिर के पास व वार्ड संख्या-14 नगला देवजीत व वार्ड संख्या-66 कब्रिस्तान वाली रोड का हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	6.37	5.88	5.87	कार्य पूर्ण।
111		जोन-3 कक्ष संख्या-40 बालूगंज पुलिस चौकी वाली रोड व औलिया रोड पर भारती के मकान के बगल वाली रोड एवं स्टेट बैं के सामने वाली रोड पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	9.83	8.58	8.54	कार्य पूर्ण।
112		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-98 के पुरानी मण्डी चौराहे से तांगा स्टेण्ड होते हुए आर.के. स्टूडियो तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	1.92	1.73	1.71	कार्य पूर्ण।
113		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-57 के उखर्रा नहर पर शमषाबाद रोड से सैनिक नगर पुलिया होते हुए शान्ती फार्म हाउस तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	6.93	6.24	6.23	कार्य पूर्ण।
114		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी में पाल स्टूडियो के सामने से शर्मा हॉस्पिटल व एक्सीलेंट कोचिंग होते हुये पानी की टंकी तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	7.91	6.90	7.27	कार्य पूर्ण।
115		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 51, विजय नगर में ठाकुर भोजनालय से पालीवाल पार्क चौराहा विश्वविद्यालय गेट के पास तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.95	9.14	9.89	कार्य पूर्ण।
116		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 92, संजय प्लेस में यस बैंक से आजाद पेट्रोल पम्प तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.98	9.13	9.63	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
117		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 92, संजय प्लेस में साँई मन्दिर से सैंट पीटर्स स्कूल तक व लिंक सड़कों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.67	8.34	9.14	कार्य पूर्ण।
118		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 92, गांधी नगर राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पेट्रोल पम्प से लीला चैन फेक्ट्री व लिंक गलियों में हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	4.32	3.73	3.34	कार्य पूर्ण।
119		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 94, बाग फरजाना में नवल किशोर हॉस्पिटल से एम.जी. रोड़ तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	8.74	7.55	8.15	कार्य पूर्ण।
120		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 94, आर.बी.एस. चौराहा से नवल किशोर तिराहा तक तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	8.45	7.30	7.47	कार्य पूर्ण।
121		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 29 व 94, खन्दारी कैम्पस के सामने से मास्टर प्लान रोड़ व जेल रोड़ होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एम. एण्ड टी. वर्कशॉप तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	6.16	5.64	6.18	कार्य पूर्ण।
122		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 38, नीरज नगर, शिवपुरी, ककरैठा, गुरुरामदास नगर, गैलाना रोड़, विनायक नगर में हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	3.52	3.18	3.43	कार्य पूर्ण।
123		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 73, सिकन्दरा इण्डस्ट्रियल एरिया में सी-ब्लॉक, डी-ब्लॉक, एफ-ब्लॉक व मास्टर प्लान रोड़ पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.82	8.05	8.66	कार्य पूर्ण।
124		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 73, सिकन्दरा इण्डस्ट्रियल एरिया ई-ब्लॉक की क्षतिग्रस्त सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	10.00	8.20	8.84	कार्य पूर्ण।
125		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 89, आवास विकास कॉलेनी सैक्टर-16ए पदम प्लाजा सप्तऋषि अपार्टमेंट के सामने सैक्टर-15, सैक्टर-14 व सैक्टर-13 को जाने वाली मुख्य सड़क पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	5.86	4.80	5.26	कार्य पूर्ण।
126		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 89, पश्चिमपुरी रोड़ पर नवज्योति हॉस्पिटल से मकान नम्बर 336 तक क्षतिग्रस्त भाग पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.87	8.09	8.09	कार्य पूर्ण।
127		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 89, पश्चिमपुरी रोड़ मकान नम्बर 275 से काली मन्दिर तिराहा तक क्षतिग्रस्त सड़क पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	6.73	5.52	5.51	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
128		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 96, सिकन्दरा राष्ट्रीय राजमार्ग से बाईपुर गाँव को जाने वाले मार्ग पर नगर निगम की सीमा तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.75	7.99	7.94	कार्य पूर्ण।
129		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 96, के.के. नगर, पी.पी. नगर होते हुये बाबरपुर विनायक नगर मोड़ तक मुख्य मार्ग पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.99	8.62	8.81	कार्य पूर्ण।
130		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 96, रॉयल इनफील्ड शोरूम से महर्षिपुरम के. आर. नगर को जाने वाले मार्ग पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	6.90	6.32	6.82	कार्य पूर्ण।
131		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 26 व 61 के अन्तर्गत टैगोर नगर, वीर नगर मुख्य मार्ग, अदनबाग मुख्य मार्ग, पुष्पांजलिबाग मार्ग, सरलाबाग मार्ग, जयरामबाग मुख्य मार्ग, नगला बघेल मार्ग व विभिन्न स्थानों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	8.13	7.40	7.93	कार्य पूर्ण।
132		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 43, 81 व 93 के अन्तर्गत अग्रवाल सेवा सदन से बालाजी नगर रोड़ तक, कमला नगर मुख्य मार्ग से कावेरी कुंज, न्यू आगरा की लिंक सड़कें व विभिन्न स्थानों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	4.56	4.31	4.31	कार्य पूर्ण।
133		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 56, 85 व 90 के अन्तर्गत बाल्मीकि पुलिया से लोहिया नगर, भगवान नगर, चाँदनी चौक से शनिदेव मन्दिर, शिवपुरी रोड़, अनुराग नगर व विभिन्न स्थानों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	4.34	4.25	4.62	कार्य पूर्ण।
134		जोन-4 हरीपर्वत, कक्ष संख्या 87, शालीमार इंकलेव से कर्मयोगी चौराहा होते हुये अमिता विहार तिराहा तक, निषाद चौक से रेणुकाबाग होते हुये मुगल रोड़ तक, नटराजपुरम पानी की टंकी से ब्रज विहार तक व विभिन्न स्थानों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	8.57	7.86	7.80	कार्य पूर्ण।
135		जोन-4 हरीपर्वत, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-7 में शिवालिक स्कूल के सामने वाली सड़क, करकुंज चौराहा से जैन मन्दिर रोड़ तक, कैला देवी चौराहा से जैन मन्दिर तक व शनिदेव मन्दिर वाली सड़क पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	8.48	6.95	6.15	कार्य पूर्ण।
136		जोन-4 हरीपर्वत, भावना क्लार्क होटल से हनुमान मन्दिर रोड़ तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.89	8.11	8.17	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
137		जोन-2 कक्ष संख्या-02 गोपालपुरा से मायापुरी तक सड़क पर पैंच वर्क का कार्य।	1.70	1.62	1.52	कार्य पूर्ण।
138		जोन-2 कक्ष संख्या-74 जयपुर हाउस में आर्य समाज मन्दिर से आलोक नगर तिराहे तक, आलोक नगर तिराहे से केनरा बैंक तक एवं आलोक नगर में मकान नम्बर-50 से प्रभु नगर मकान नम्बर-01 तक पर पैंच वर्क का कार्य।	4.08	4.08	3.98	कार्य पूर्ण।
139		जोन-2 कक्ष संख्या-86 राजामण्डी रेलवे स्टेशन रोड पर एस.बी.आई. बैंक से एम.एस.नूर इंटरनेशनल तक पैंच वर्क का कार्य।	4.19	4.09	4.02	कार्य पूर्ण।
140		जोन-2 कक्ष संख्या-09 विष्णु कॉलोनी में श्रीवास्तव से नीलम एवं माया प्रधान से शर्मा प्लास्टिक तक पैंच मरम्मत कार्य।	7.26	6.32	6.84	कार्य पूर्ण।
141		जोन-2 कक्ष संख्या-12 सोरो कटरा नगर निगम वार्ड ऑफिस से स्पीड कलर लैब तक पैंच मरम्मत कार्य।	6.43	5.60	5.54	कार्य पूर्ण।
142		मा0 केन्द्रीय मंत्री श्री एस0पी0 सिंह बघेल जी के आवास को जाने वाले मार्ग पर तारा चन्द ऑटो रिप्रेयर से शौचालय तक, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पास जैन साहब वाली गली में हॉटमिक्स द्वारा पैंच मरम्मत कार्य।	9.95	8.16	8.14	कार्य पूर्ण।
143		मा0 केन्द्रीय मंत्री श्री एस0पी0 सिंह बघेल जी के आवास को जोन वाले मार्ग पर 76 साकेत कॉलोनी से पप्पू जनरल स्टोर तक, 36 न्यू शाहगंज से राजू ऑप्टिकल तक पैंच मरम्मत कार्य।	9.25	7.59	6.99	कार्य पूर्ण।
144		जोन-2 कक्ष संख्या-45 डा0 अभय यादव क्लीनिक से कपिल भार्गव के मकान होते हुए चिन्टू सक्सैना के मकान तक पैंच मरम्मत कार्य।	2.84	2.70	2.50	कार्य पूर्ण।
145		जोन-2 कक्ष संख्या-76, नार्थ ईदगाह में महेन्द्र धाकड़ के मकान से यश कुमार के मकान तक, डा0 राजकिशोर सिंह के मकान से ओम प्रकाश धाकड़ के मकान होते हुए विजय शिवहरे जी के मकान तक, माननीय श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी के आवास को जाने वाले मार्ग पर, शंकर कॉलोनी में पण्डित श्री श्याम सुन्दर शर्मा के मकान से श्री कपिल एवरोल के मकान तक एवं बैंक कॉलोनी में महावीर प्रसाद जैन के मकान से मुकेश वर्मा के मकान होते हुए सुन्दरलाल जैन के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा पैंच मरम्मत कार्य।	8.39	7.64	7.64	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
146		एम.जी.रोड. सेन्ट जोस चौराहे के पास आज प्रेस वाली गली में अग्रेजी वाईन सोप से अनिल जैन के मकान होते हुए वीरेन्द्र कुमार दीक्षित जी के मकान तक पैच मरम्मत कार्य।	7.46	6.84	6.53	कार्य पूर्ण।
147		जोन-1, कक्ष संख्या 29, ट्रांसपोर्ट नगर में आई.एस.बी.टी. बस स्टैण्ड के गेट नम्बर 1 के सामने हरित पट्टी (ग्रीन बैल्ट) का कार्य।	8.51	8.06	0.00	प्रगति पर
148		जोन-1, कक्ष संख्या 29, ट्रांसपोर्ट नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से आई.एस.बी.टी. बस स्टैण्ड की ओर जाने वाले मार्ग पर बायीं ओर हरित पट्टी (ग्रीन बैल्ट) का कार्य।	6.42	6.09	0.00	प्रगति पर
149		जोन-1, कक्ष संख्या 29, ट्रांसपोर्ट नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से आई.एस.बी.टी. बस स्टैण्ड की ओर जाने वाले मार्ग पर दायीं ओर हरित पट्टी (ग्रीन बैल्ट) का कार्य।	9.52	9.02	0.00	प्रगति पर
150		जोन-1, कक्ष संख्या 73, सिकन्दरा राधा नगर तालाब वाली भूमि की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	9.94	9.15	9.15	कार्य पूर्ण।
151		जोन-1, कक्ष संख्या 38, खसरा नम्बर 208 तालाब की भूमि पर तार फेन्सिंग का कार्य।	1.40	1.31	0.00	प्रगति पर
152		जोन-1, कक्ष संख्या 38, खसरा नम्बर 82 में तालाब की खुदाई का कार्य।	1.89	1.60	0.00	प्रगति पर
153		जोन-1, कक्ष संख्या 69, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-2 में पुरानी आबादी बोदला में नगर निगम की सम्पत्ति गाटा संख्या 350 में तालाब की खुदाई व तार फेन्सिंग का कार्य।	9.88	8.26	0.00	प्रगति पर
154		जोन-1 कक्ष संख्या-89 सुलभ विहार पार्क में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, प्लास्टर कर रंगाई-पुताई एवं बैन्च लगाने का कार्य।	7.99	6.31	0.00	प्रगति पर
155		हरीपर्वत कक्ष संख्या-89 आवास विकास कालोनी सैक्टर-14 में म0न0 414 के पास पार्क की बाउण्ड्रीवाल व फुटपाथ का निर्माण कार्य।	14.60	11.97	0.00	प्रगति पर
156		जोन-1 छत्ता कक्ष संख्या-28 पुरा गोवर्धन जाने वाले मार्ग पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	9.91	9.32	9.28	कार्य पूर्ण।
157		जोन-1 छत्ता कक्ष संख्या-28 बजरंग नगर व ओम नगर में मुख्य मार्ग पर मन्दिर के पास व वार्ड संख्या-17 के अन्तर्गत रतनपुरा रिंग रोड, मस्ता की बगीची मुख्य मार्ग पर हॉटमिक्स द्वारा जगह-जगह पैच मरम्मत का कार्य।	5.70	5.36	5.33	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
158		जोन-1 छत्ता कक्ष संख्या-55 ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस-2 जी-ब्लॉक में शिव शक्ति पार्क के पास हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	6.32	5.82	5.62	कार्य पूर्ण।
159		जोन-1 कक्ष संख्या-53 मंटोला जसवंत टॉकीज से हींग की मण्डी पुलिया तक जगह-जगह पैच मरम्मत द्वारा गड्ढे भरने सहित हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	9.22	8.13	8.51	कार्य पूर्ण।
160		जोन-1 कक्ष संख्या-53 मंटोला सदर भट्टी से मदीन तिराहा रोड तक जगह-जगह पैच मरम्मत द्वारा गड्ढे भरने सहित हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	5.16	4.85	4.83	कार्य पूर्ण।
161		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-78 के अन्तर्गत शहीद नगर चाणक्य होटल से बड़ी मस्जिद तक, भगत सिंह चौराहे से नहर तक जगह-जगह क्षतिग्रस्त सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	9.56	8.99	8.91	कार्य पूर्ण।
162		हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 61, सूर्या इंकलेव रोड पर हनुमान जी मन्दिर से अंश जनरल स्टोर तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.50	9.22	9.20	कार्य पूर्ण।
163		हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 87, मनोहरपुर मोड़ एकलव्य वाटिका से सन्त रामकृष्ण इंटर कॉलेज तक क्षतिग्रस्त सड़क का हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	8.29	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
164		हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 69, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-3 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय वाली सड़क व सैक्टर-1 में वासू मैडीकल स्टोर से मकान नम्बर 484 तक आदि सड़कों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.64	8.03	0.00	प्रगति पर
165		हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 46, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-11बी में कमला दुबे स्कूल से मकान नम्बर 235 होते हुये सैक्टर-11 में श्री बाँके बिहारी के मकान तक, मकान नम्बर 246 से मकान नम्बर 241 तक, मकान नम्बर 228 से मकान नम्बर 223 तक व मकान नम्बर 216 से मकान नम्बर 219 तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.92	8.25	8.26	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
166		हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 75, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-5 में मकान नम्बर 802 से मकान नम्बर 350 तक, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-6सी में श्री रंजीत के मकान से श्री एच.एल. शर्मा के मकान तक, गुप्ता मेडीकल सेंटर से रत्न प्रिया साड़ी सेंटर तक, सैक्टर-6बी में मकान नम्बर 108 से सैक्टर-6एफ में मकान नम्बर 108 तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	19.62	16.32	16.31	कार्य पूर्ण।
167		हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 37, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-4आर में श्री संजय यादव के मकान से श्री ओम प्रकाश के मकान तक एवं सैक्टर-8 में मकान नम्बर 674 से मकान नम्बर 640 तक आदि सड़कों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.31	7.75	6.31	कार्य पूर्ण।
168		हरीपर्वत जोन, यू.पी.एस.आई.डी.सी. साइट-ए, साइट-बी, साइट-सी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	10.75	8.94	9.83	कार्य पूर्ण।
169		जोन-2 कक्ष संख्या-08 नगला फकीर चन्द में नाले के किनारे से मन्दिर तक एवं रवि की दुकान के सामने तक, हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	7.48	7.11	6.83	कार्य पूर्ण।
170		जोन-4 कक्ष संख्या-15 ग्वालियर रोड़ से नगला भर्ती टैगोर स्कूल की ओर जाने वाले मार्ग पर एवं कक्ष संख्या-63 चावली मोड़ से पार्श्व श्री भवतोष चौधरी की दुकान को जाने वाले मार्ग पर पोखर के पास मोड़ पर क्षतिग्रस्त भाग पर हॉटमिक्स द्वारा पैच वर्क का कार्य।	7.32	7.10	0.00	कार्य पूर्ण।
171		जोन-2 कक्ष संख्या-21 प्रहलाद नगर सुनील शर्मा के मकान से मनोज यादव के मकान तक संख्या-27 अर्जुन नगर के दशरथ कुन्ज में विकास ठाकुर के मकान से बी.डी. शर्मा के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	6.89	6.55	6.98	कार्य पूर्ण।
172		जोन-2 कक्ष संख्या-34 साकेत कॉलोनी चौराहे से विजय आर्टिकल्स सी.ओ. डी चौराहे तक, नवदीप हॉस्पिटल से मलका चबूतरा तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	6.33	6.24	6.24	कार्य पूर्ण।
173		जोन-2 कक्ष संख्या-41, न्यू आजमपाड़ा में मुस्कान फोटो स्टूडियो से अमन कम्यूनिकेशन तक गड्डायुक्त सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य।	9.02	8.88	3.53	कार्य पूर्ण।
174		जोन-2 कक्ष संख्या-41, न्यू आजमपाड़ा में बाबा मैरिज होम से चाहर आटा चक्की तक गड्डायुक्त सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य।	8.72	8.59	5.76	कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
175		जोन-2 कक्ष संख्या-41, न्यू आजमपाड़ा में अलबी बॉटर सौल्यूशन से शंकरगढ़ की पुलिया तक गढ़डायुक्त सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य।	8.90	8.77	7.84	कार्य पूर्ण।
176		जोन-2 कक्ष संख्या-74 न्यू गोविन्द नगर में मकान नम्बर-19 से राम गोपाल शर्मा मकान नम्बर-103 बी आलोक नगर तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	4.34	4.27	4.27	कार्य पूर्ण।
177		जोन-2 कक्ष संख्या-74 केशव कुँज मकान नम्बर-47 डी से मकान नम्बर-39 ए होते हुए मकान नम्बर-19 ए तक, मकान नम्बर-7 ए से मकान नम्बर-87 ए तक, मकान नम्बर-73 ए से मकान नम्बर-79 अलकापुरी तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	8.90	8.76	8.71	कार्य पूर्ण।
178		जोन-2 कक्ष संख्या-74 माधव कुँज में मकान नम्बर-77 से मकान नम्बर-47 होते हुए मकान नम्बर-2 लक्ष्मी धाम कॉलौनी तक, मकान नम्बर-74बी माधव कुँज से मकान नम्बर-82 ए माधव कुँज होते हुए मकान नम्बर-68 तक, मकान नम्बर-41 से मकान नम्बर-50 तक, मकान नम्बर-27 से मकान नम्बर-22 तक, दीक्षालय इन्स्टिट्यूट से मकान नम्बर-45 बी माधव कुँज तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	9.90	9.73	9.75	कार्य पूर्ण।
179		नगर निगम परिसर स्थित मुख्यालय की साइड दीवार पर वर्टिकल गार्डन लगाये जाने का कार्य।	73.45	72.89	60.66	प्रगति पर
180		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत हरीपर्वत जोन संख्या-01 में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त भूमि, पार्क एवं चिन्हांकन अनुसार भूमि पर पौधारोपण सहित 01 वर्ष के रखरखाव/अनुरक्षण का कार्य।	36.16	35.62	22.86	प्रगति पर
181		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत ताजगंज जोन संख्या-02 में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त भूमि, पार्क एवं चिन्हांकन अनुसार भूमि पर पौधारोपण सहित 01 वर्ष के रखरखाव/अनुरक्षण का कार्य।	45.51	44.71	29.45	प्रगति पर
182		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत लोहामण्डी जोन संख्या-03 में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त भूमि, पार्क एवं चिन्हांकन अनुसार भूमि पर पौधारोपण सहित 01 वर्ष के रखरखाव/अनुरक्षण का कार्य।	45.51	44.71	33.28	प्रगति पर
183		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत छत्ता जोन संख्या-04 में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त भूमि, पार्क एवं चिन्हांकन अनुसार भूमि पर पौधारोपण सहित 01 वर्ष के रखरखाव/अनुरक्षण का कार्य।	36.16	35.62	22.37	प्रगति पर

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
184		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पडने वाले सडकों के किनारे फुटपाथ पार्कों, रिक्त भूमि, नाले के किनारे इत्यादि क्षेत्रों में ट्रीगार्ड सहित पौधे का रापण एवं 3 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	405.81	399.72	89.21	प्रगति पर
185		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर पडने वाले साइट पटरी डिवाइडर चौराहे एवं चिन्हित स्थलों पर पौधे सहित आरसीसी गमले रखने एवं 01 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	327.58	322.67	176.15	प्रगति पर
186		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत कलेक्ट्रेट के पास एमजी रोड रावली मंदिर मुख्य द्वार पर खाली भू भाग का आवश्यक मरम्मत सहित उद्यानीकरण द्वारा सौन्दर्यीकरण एवं 02 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	6.50	6.40	4.98	प्रगति पर
187		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत खंदारी फ्लाई ओवर के नीचे, सुल्तानगंज फ्लाई ओवर के नीचे, वाटर वर्क्स फ्लाई ओवर के नीचे ग्रील वैरीकटिंग आवश्यक मरम्मत सहित पौधारोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण एवं 02 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	56.00	55.16	15.25	प्रगति पर
188		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत किदवई पार्क में आवश्यक मरम्मत सहित पौधारोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण एवं 02 वर्ष के अनुरक्षण का कार्य।	15.11	14.88	6.31	प्रगति पर
189		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत जलेसर रोड स्थित भूभाग संख्या 449, 444, 450 में तार फेंसिंग सहित पौधारोपण एवं 02 वर्ष के अनुरक्षण का कार्य।	9.01	8.87	3.97	प्रगति पर
190		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत भावना रोड ककरैटा स्थित नगर निगम के भू-भाग पर तार फेंसिंग सहित पौधारोपण एवं 02 वर्ष के अनुरक्षण का कार्य।	7.94	7.82	2.73	प्रगति पर
191		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत भगवान टाकीज से खंदारी जाने वाले मार्ग सर्विस रोड के सहारे खाली भूभाग पर तार फेंसिंग, आवश्यक मरम्मत सहित पौधारोपण एवं 02 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	9.98	9.83	4.42	प्रगति पर
192		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत जलेसर रोड स्थित भूभाग संख्या 55 एवं 92 में तसा फेंसिंग सहित पौधारोपण एवं 02 वर्ष के अनुरक्षण का कार्य।	8.94	8.81	4.17	प्रगति पर
193		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत साकेत चौराहा से मारुति स्टेट चौराहा होते हुए अलबतिया तक रोड डिवाइडर के आवश्यक मरम्मत सहित पौधारोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण एवं 02 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	120.26	118.46	66.70	प्रगति पर

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
194		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत फूल सैयद चौराहा आयुक्त कार्यालय के पास स्थित तिकोनिया की आवश्यक मरम्मत सहित पौधारोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण एवं 02 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	5.49	5.41	4.06	प्रगति पर
195		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत जीआईसी ग्राउण्ड पंचकुईया बाउण्ड्रीवाल मरम्मत, गेट स्थापना मरम्मत सहित पौधारोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण एवं 02 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	31.43	30.96	12.25	प्रगति पर
196		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत भगवान टाकीज पलाई आवर के नीचे ग्रिल वैरीकटिंग आवश्यक मरम्मत सहित पौधारोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण एवं 02 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	72.25	71.17	36.98	प्रगति पर
197		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत द्वारा आगरा रिंग रोड एवं रोड के टी प्वाइट पर स्थित सेन्ट्रल बर्ज एवं आईलैण्ड के ग्रिल वैरीकटिंग आवश्यक मरम्मत सहित पौधारोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण एवं 02 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	29.33	28.89	16.98	प्रगति पर
198		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत कोठी मीना बाजार सत्तो लाला के पास श्री कष्ण वाटिका के सामने खाली भू भाग पर तार फेंसिंग सहित पौधारोपण एवं 2 वर्ष के अनुरक्षण का कार्य	3.03	2.98	0.00	प्रगति पर
199		आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत ताजनगरी फेस-2 के विभिन्न पॉकटों में अवस्थित पार्को के आवश्यक मरम्मत, उद्यानीरण सहित 02 वर्ष के अनुरक्षण का कार्य।	150.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
200		जोन-2 कक्ष संख्या-25 घटिया आजम खाँ पुलिस चौकी से फुलट्टी चौकी तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	9.70	9.44	0.00	प्रगति पर
201		जोन-2 छीपीटोला से बालूगंज जाने वाले मार्ग पर सड़क सुधार कार्य।	29.36	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
202		हरीपर्वत जोन-1 कमला नगर एफ-ब्लॉक एफ-50 से ग्रीन पार्क होते हुए एफ-94 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी का कार्य।	13.74	8.47	0.00	प्रगति पर
203		हरीपर्वत जोन-1 कमला नगर में झिलमिल पब्लिक स्कूल से म0नं0 79 होते हुए ट्रांसफार्मर तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी का कार्य।	14.78	9.10	0.00	प्रगति पर
204		हरीपर्वत जोन-1 कमला नगर में म0नं0 डी-162 से म0नं0 ई-339 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी का कार्य।	12.91	7.96	0.00	प्रगति पर
205		हरीपर्वत जोन-1 कमला नगर में झिलमिल स्कूल से माया नेत्रालय केन्द्र होते हुए म0नं0 एफ-126 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी का कार्य।	14.38	8.86	0.00	प्रगति पर

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
206		हरीपर्वत जोन-1, कमला नगर में म0नं0 29बी/4 से म0नं0 32ए/एफ-106ए/ए होते हुए शान्ती स्वीट्स तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी का कार्य।	13.85	8.53	0.00	प्रगति पर
207		हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या-93 कमला नगर, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से पानी की टंकी रोड तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	12.18	8.77	0.00	प्रगति पर
208		हरीपर्वत जोन कक्ष संख्या-94 दिल्ली गेट स्थित गोवर्धन होटल से नवल किशोर तिराहा तक, चर्च रोड पर भारतीय स्टेट बैंक ए.टी.एम. से आर.बी.एस. कॉलेज को जाने वाले मार्ग तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	5.83	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
209		हरीपर्वत जोन कक्ष संख्या-92 संजय प्लेस में पुलिस चौकी के पीछे शहीद स्मारक के पास, बालाजी जूस के सामने व लिंक सड़कों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	7.89	7.65	8.38	कार्य पूर्ण।
210		जोन-1 कक्ष संख्या-92 संजय प्लेस में मेट्रो होटल से आहार रेस्टोरेंट तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	9.29	9.01	9.84	कार्य पूर्ण।
211		हरीपर्वत जोन कक्ष संख्या-94 सूर्य नगर में मकान नं0 46 डॉ0 ए0के0 बैजल के मकान से दीवानी रोड तक सी0सी0 द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	6.98	5.71	0.00	प्रगति पर
212		जोन-1 कक्ष संख्या-96, महर्षिपुरम कालोनी से गुरुद्वारा को जाने वाले मार्ग पर हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	14.88	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
213		हरीपर्वत जोन कक्ष संख्या-31, नगला बूढ़ी चौराहा से चौधरी वीरी सिंह स्कूल तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	9.91	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
214		जोन-1 कक्ष संख्या-29, ट्रांसपोर्ट नगर में रेलवे लाइन से आई.एस.बी.टी. बस स्टैण्ड के मोड़ तक बांयी ओर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	8.97	8.16	0.00	प्रगति पर
215		जोन-1 कक्ष संख्या-29, ट्रांसपोर्ट नगर में रेलवे लाइन से आई.एस.बी.टी. बस स्टैण्ड के मोड़ तक दांयी ओर एवं आर.टी.ओ. ऑफिस के पास हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	9.00	7.99	0.00	प्रगति पर
216		जोन-1 कक्ष संख्या-29, ट्रांसपोर्ट नगर में आई.एस.बी.टी. के गेट नम्बर-2 से मोड़ तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	9.53	8.67	0.00	प्रगति पर
217		जोन-1 कक्ष संख्या-29, ट्रांसपोर्ट नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से आई.एस.बी.टी. बस स्टैण्ड के मोड़ तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	8.20	7.46	0.00	प्रगति पर

क्र.सं.	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत Air Quality Improvement मद में आवंटित/अवमुक्त धनराशि	Air Quality Improvement हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के नाम	परियोजनावार स्वीकृत आगणन की धनराशि	परियोजनावार स्वीकृत निविदा की धनराशि	परियोजनावार व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
218		जोन-1 कक्ष संख्या-29, ट्रांसपोर्ट नगर में आई.एस.बी.टी. के गेट नम्बर-1 से गेट नम्बर-2 तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	9.30	8.46	0.00	प्रगति पर
219		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-39 ओल्ड ईदगाह कालोनी में चौराहे से पार्क तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	6.53	6.37	6.32	कार्य पूर्ण।
220		जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-39 ओल्ड ईदगाह कालोनी में एडवोकेट शर्मा के मकान से जी0एम0बी0 होते हुए पार्क तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	8.87	8.42	8.45	कार्य पूर्ण।
221		जोन-1 कक्ष संख्या-75, आवास विकास कालोनी सेक्टर-7 में मकान नं0 347ए से मकान नं0 380बी तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	19.48	12.00	0.00	प्रगति पर
222		मलका चबूतरा शमशान घाट में 02 यूनिट सैल्फ सेपोटिंग माइल्ड स्टील चिमनी हेतु स्थापना का कार्य। (02 यनिट) एवं 05 वर्षों तक रख-रखाव का कार्य।	165.20	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
223		मलका चबूतरा शमशान घाट में पोल माउण्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के स्थापना का कार्य।	14.53	0.00	0.00	निविदा प्रक्रिया में
		योग	10278.08	5712.21	2254.90	